

## ІНФОРМАЦІЯ

### про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту станом на 01.01.2022 «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»

(назва державного інвестиційного проєкту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України.
3. Найменування замовника Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ, Нікопольське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Кам'янське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Державне підприємство «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»
4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач) Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ, Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Нікопольське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Кам'янське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Державне підприємство «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проєкту 1 410 148,0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми КПКВ 2707800 «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»
7. Запланований обсяг бюджетної програми за проєктом 10 180,07 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Дніпродіправодгост», ДП «ПТБ» ІВПіМ НААН
9. Інформація щодо підрядної організації ПрАТ «СМУ-24», ТОВ «СІГМА ГРУП», ПП «Універсалгазбуру», ТОВ «ГІПРОБУДЛІМІТЕД»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проєкту, у тому числі закупівлі та графіка їх здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (data)	вартість (тис. грн.)	строки виконання	вартість (тис. грн.)		
1. Відведення земельної ділянки, землевпорядні роботи	-	-	-	-		-

**Таблиця 2. Інформація щодо здійснення закупівель та укладання договорів**

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у сроках/обсягах
	заплановані строки ( <i>data</i> )	вартість ( <i>mc.</i> <i>грн.</i> )	строки виконання (№ договору; <i>data</i> укладання)	вартість ( <i>mc.</i> <i>грн.</i> )		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Проведення процедури закупівлі щодо проскетних робіт, у тому числі:</b>						
Реконструкція споруди №6		4028,58		4028,50		
Реконструкція дамби №2		110,00	Договір від 07.10.2021 № 131	110,0		
Реконструкція дамби №4		60,00	ДП «ПТЕВ» ІВІПМ НААН Договір від 29.09.2021 № 128	60,00		
Реконструкція дамби №5		460,00	ДП «ПТЕВ» ІВІПМ НААН Договір від 07.10.2021 № 136	460,0		
Реконструкція Орільської захисної дамби		540,00	ДП «ПТЕВ» ІВІПМ НААН Договір від 07.10.2021 № 35	540,0		
Реконструкція Верхньодніпровської дамби		1 303,98	ДП «ПТЕВ» ІВІПМ НААН Договір від 07.10.2021 № 132	1303,90		
Реконструкція Крюківської дамби		120,00	ДП «ПТЕВ» ІВІПМ НААН Договір від 07.10.2021 № 134	120,0		
Реконструкція Західно-Крюківської дамби		260,00	Договір від 29.09.2021 № 127	260,00		

	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція Кременчуцьких насосних станцій №1-5		1 174,60	Договір від 07.10.2021 № 133 ДП «ПТБ» ІВІМ НААН	1174,6			
2.1. будівельних робіт захисної дамби	121675,13	26328,98	Договори №144 від 16.08.2019 ТОВ «СІЛМА ГРУП», №21043 від 16.09.2021 «Укрпівденніпроводгосп», №123 від 16.09.2021 ДП «Одеська ОДВО»	26011,17	Укладена додаткова утода від 20.09.2021 №3		
Реконструкція Нікопольської компресорної станції	Нікопольської	Липень	Договір № 4 від 22.08.2017 ПП «Універсалгазбуд» (розірвано), договір від 15.09.2021 №15 ТОВ «ГІДРОБУДІМТЕД»	41818,66	Економія виникла за результатами проведення тендерних процедур і заключення договорів.		
Реконструкція Нікопольської захисної дамби	Серпень	52 315,62	Договори №129 від 29.09.2021 ТОВ «Будівельна компанія «Дрім-Хаус» № 21049 від 29.09.2021 ДРПВІ «Укрпівденніпроводо спу» № 130 від 01.10.2021 ФОП Ляшенко Є.В.	51 236,98	Економія виникла за результатами проведення тендерних процедур і заключення договорів.		
2.2. придання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю							
2.3. інших ( <i>єрховано до вартості будівельних робіт</i> ):		38,86		38,86			
2.3.1. утримання служби замовника		36,16		36,16			
2.3.2. авторський нагляд							
2.3.3. технічний нагляд		2,7		2,7			
<b>Разом:</b>		<b>125703,71</b>		<b>123095,31</b>			

**Таблиця 3. Інформація щодо виконання**

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	запланована ні строки ( <i>дата</i> )	вартість (тис. грн.)	строки виконання	вартість (тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Виконання проектних робіт, всього:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>2. Виконання, усього, у тому числі:</b>		<b>10 180,07</b>		<b>10 180,07</b>		
2.1. будівельних робіт:		10 180,07		10 180,07		
Реконструкція Кам'янської захисної дамби	Липень-грудень	327,11	Договори №144 від 16.08.2019 ТОВ «СІГМА ГРУП», №21043 від 16.09.2021 «Укрпівдендіпроводгосп», №123 від 16.09.2021 ДП «Одеська ОДБО»	327,11		
Реконструкція Нікопольської компресорної станції	Липень-грудень	1 557,22	Договір від 15.09.2021 №15 ТОВ «ГДРОБУДІМТЕД»	1 557,22		
Реконструкція Нікопольської захисної дамби	Вересень-грудень	8 295,74	Договори №129 від 29.09.2021 ТОВ «Будівельна компанія «Дрім-Хаус» № 21049 від 29.09.2021 ДРПІВК «Укрпівдендіпроводгосп »№ 130 від 01.10.2021 ФОП Ліщенко С.В.	8 295,74		
2.2. прилбання устапкування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших ( <i> враховано до вартості будівельних робіт</i> ):		38,86		38,86		

1	2	3	4	5	6	7
2.3.1. утримання службий замовника		36,16		36,16		
2.3.2. авторський нагляд			Договір від 29.09.2021 № 21049 ДРПВІ	«Укрпівденлінгост» Договори №123 від 16.09.2021 ДП «Одеська ОДВО» 01.10.2021 № 130 ФОП Ляшенко Є.В.	2,7	
<b>3.Разом: (1+2)</b>		<b>10 180,07</b>		<b>10 180,07</b>		

Станом на 01.01.2022 затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік наказом Держводагентства від 27.07.2021 № 540 та наказом Міндовкіля від 18.08.2021 № 550 паспорт бюджетної програми КПКВК 2707800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ».

Разом з тим, у зв'язку зі зменшеннем обсягу коштів, передбачених на 2021 рік відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 № 1483-р, зміни до плану заходів з реалізації державного інвестиційного проекту затверджено наказом Держводагентства від 22.12.2021 № 1015, та наказом Міндовкіля від 30.12.2021 № 898 затверджено паспорт бюджетної програми, отримано фінансування в обсязі 10 180,07 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на липень – жовтень 2021 року.

Роботи на об'єктах виконані відповідно до передбачених обсягів фінансування.

## 11. Стан фінансування розробки (реалізації) Державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями

(nuc. sph.)

## План фінансування

у тому числі за місяцями

В.О. Голови

(найменування посади керівника відповідальної особи/виконавця/балансоутримувача)

(ініціали та прізвище  
(підпис)  
М. П.



## Sacmyces illinoiensis

Mukar'io Kopeb  
(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника  
структурного підрозділу головного розпорядника

## ІНФОРМАЦІЯ

### про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022

«Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 77 370,0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми 2707160 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетного програмою за проектом 36 927,0 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації: ФОП Ариповський С.М. (5 об'єктів)
9. Інформація щодо підрядної організації: ТОВ «БВК ПМК-226» (3 об'єкти), ГДВ «Миколаївбудмеханізатор» (2 об'єкти)
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

**Таблиця 1. Інформація щодо прибрання/відведення земельної ділянки**

Назва заходу	Планові показники, передачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи						

**Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів**

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками		Ужиті заходи для поліпшення відповідності у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. грн.)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. грн.)	4	5	6
<b>1. Проведення процедури закупівлі щодо проскінних робіт:</b>							
Розробка ПКД «Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області»	Квітень - грудень	1 116,8	Червень - вересень	1 116,8			
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проєкту	Квітень - травень	41,6	Договір № 429 від 01.07.2021 ФОП «Аріпівський С.М.»	41,6			
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проєкту	Квітень - травень	170,0	Договір № 522 від 16.07.2021 ФОП «Аріпівський С.М.»	170,0			

1	2	3	4	5	6	7
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від смт. Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту	Квітень - травень 440,0	Договір № 521 від 16.07.2021 ФОП «Ариповський С.М.»	440,0			
Розробка ПКД на «Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту	Квітень - травень 300,0	Договір № 423 від 24.06.2021 ФОП «Ариповський С.М.»	300,0			
<b>2. Проведення процедури закупівлі</b> <b>шодо:</b> 2.1. будівельних робіт	Червень – листопад	Серпень - жовтень				
Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області	Червень – листопад 4799,1	37529,5	36646,5	Договори від 06.12.2019 №1200 та від 03.09.2021 №651 з ТОВ «БВК ІМК-226» та від 05.07.2021 № 465 з ФОП Мовенко С.М. (технічний нагляд)	Економія виникла за результатами проведення тендерних процедур і заключення договорів.	
Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	Червень – липень 5466,1		Договори № 812 від 05.11.2021 ТДВ «Миколаїбуд-Механізація», №761 від 21.10.2021 з ФОП Ариловським С.М.(авторський нагляд), №751 від 18.10.2021 з ФОП Бураченко С.В. (технічний нагляд)	Економія виникла за результатами проведення тендерних процедур і заключення договорів.		

1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	Липень — серпень	1 383,8	Договори №710 від 01.10.2021 ТОВ «БВК ПМК-226», №708 від 01.10.2021 з ФОП Ариповським С.М.(авторський нагляд), №704 від 29.09.2021 з ФОП Мовенко С.М.(технічний нагляд)	1227,3	Економія виникла за результатами проведення тендерних процедур і заключення договорів.	
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	Липень- серпень	14 340,5	Договори № 811 від 05.11.2021, додаткова угода від 12.11.2021 ТДВ «Миколаївбуд- механізація» №762 від 21.10.2021 з ФОП Ариповським С.М.(авторський нагляд), №773 від 23.10.2021 з ФОП Буряченко С.В. (технічний нагляд)	13800,0	Економія виникла за результатами проведення тендерних процедур і заключення договорів.	
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	Липень- серпень	11540,0	Договори № 735 від 07.10.2021 ТОВ «БВК ПМК-226», №709 від 01.10.2021 з ФОП «Ариповський С.М.» (авторський нагляд), №733 від 07.10.2021 з ФОП «Буряченко С.В.» (технічний нагляд)	11540,0		
2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт):		1067,9		893,3		

1	2	3	4	5	6	7
2.3.1. утримання служби замовника	400,0	339,3	339,3	339,3	339,3	Перерахування коштів на утримання служби замовника здійснюється у розмірах, визначених чинними нормативними документами, пропорційно копіям, освоєним по виконанню запланованих робіт та заходів. Будівельні роботи заплановані на поточний рік не виконано у повному обсязі.
2.3.2. авторський нагляд	177,9	16,2 4,3 35,1 10,8	16,2 4,3 35,1 10,8	16,2 4,3 35,1 10,8	16,2 4,3 35,1 10,8	Економія виникла за результатами проведеним тендерних процедур і заключення договорів.
2.3.3. технічний нагляд	490,0	49,4 73,8 14,8 194,6 155,0	49,4 73,8 14,8 194,6 155,0	49,4 73,8 14,8 194,6 155,0	49,4 73,8 14,8 194,6 155,0	Економія виникла за результатами проведеним тендерних процедур і заключення договорів.
<b>3. Разом (1 + 2)</b>	<b>38646,3</b>	<b>37763,3</b>	<b>37763,3</b>	<b>37763,3</b>	<b>37763,3</b>	

**Таблиця 3. Інформація щодо виконання**

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Укіті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:</b>						
Розробка ПКД «Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області»	Квітень - Грудень	1116,8	Червень - вересень	1116,8		
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проєкту	Квітень - травень	41,6	Договір № 429 від 01.07.2021 ФОП «Ариповський С.М.»	41,6	Затримка з отриманням експертного звіту, спричинена реєстраційними діями ЄДСБ	Роботи завершено, отримано позитивний звіт експертизи 14.09.2021
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від с.мт.Казанка (відгалуження на с.мт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проєкту	Квітень - травень	170,0	Договір № 422 від 24.06.2021 ФОП «Ариповський С.М.»	170,0	Затримка з отриманням експертного звіту, спричинена реєстраційними діями ЄДСБ	Роботи завершено, отримано позитивний звіт експертизи 31.08.2021
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від с.мт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проєкту	Квітень - травень	440,0	Договір № 521 від 16.07.2021 ФОП «Ариповський С.М.»	440,0	Затримка з отриманням експертного звіту, спричинена реєстраційними діями ЄДСБ	Роботи завершено, отримано позитивний звіт експертизи 24.09.2021

1	2	3	4	5	6	7
Розробка ПКД на «Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту	Квітень - травень	300,0	Договір № 423 від 24.06.2021 ФОП «Ариповський С.М.»	Затримка з отриманням експертного звіту, спричинена реєстраційними діями ЄДЕСБ	Роботи завершено, отримано позитивний звіт експертизи	13.08.2021
<b>2. Виконання, усього, у т. ч.</b>	Квітень - грудень	<b>35 810,2</b>	Серпень-грудень	<b>30 059,1</b>		
<b>2.1. будівельних робіт:</b>						
Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новообузького району Миколаївської області	Квітень – грудень	3898,4	Договори від 06.12.2019 №1200 та від 03.09.2021 №651 з ТОВ «БВК ПМК-226» та від 05.07.2021 № 465 з ФОП «Мовченко С.М.» (технічний нагляд)	3812,2	Роботи завершені. Економія виникла за результатами укладених договорів.	
Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	Травень - грудень	5466,1	Договори № 812 від 05.11.2021 ТДВ «Миколаївбуд-механізація», №761 від 21.10.2021 з ФОП «Ариповський С.М.» (авторський нагляд), №751 від 18.10.2021 з ФОП «Буряченко С.В.» (технічний нагляд)	5228,6	Роботи не виконані у повному обсязі, у зв'язку з форс-мажорними обставинами (погодні умови), які підтвердженні інформаційного довідкою Регіональної торгово-промислової палати в Миколаївській області. Невиконані роботи планується завершити за рахунок коштів, передбачених за бюджетного програмою КЛКВК 2707090 «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» у 2022 році.	
Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт.Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	Червень - грудень	1383,8	Договори №710 від 01.10.2021 ТОВ «БВК ПМК-226», №708 від 01.10.2021 з ФОП «Ариповський С.М.» (авторський нагляд),	1227,3	Роботи завершені. Економія виникла за результатами укладених договорів.	

1	2	3	4	5	6	7
			№704 від 29.09.2021 з ФОП «Мовенко С.М.» (технічний нагляд)			
Реконструкція частини водогону від смт Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу області	Серпень – грудень	13 521,9	Договори № 811 від 05.11.2021, додаткова уода від 12.11.2021 ТДВ «Миколаївбуд- механізм» №762 від 21.10.2021 з ФОП «Аріповський С.М.»(авторський нагляд), №773 від 23.10.2021 з ФОП «Буряченко С.В.» (технічний нагляд)	12 498,9	Роботи не виконані у повному обсязі, у зв'язку з форс-мажорними обставинами (погодні умови), які підтвердженн інформаційною довідкою Регіональної Миколаївській області. Невиконані роботи планується завершити за рахунок коштів, передбачених за бюджетного програмою КПКВ 2707090 «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» у 2022 році.	
Реконструкція частини водогону від смт Казанка до с. Володимирівка: відгалуження до с. Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	Серпень - грудень	11540,0	Договори № 735 від 07.10.2021 ТОВ «БВК ГМК- 226», №709 від 01.10.2021 з ФОП «Аріповський С.М.»(авторський нагляд), №733 від 07.10.2021 з ФОП «Буряченко С.В.» (технічний нагляд)	7 292,1	Роботи не виконані у повному обсязі, у зв'язку із зупинкою виконання демонтажних робіт, передбачених проектом, за рішенням суду та форс- мажорними обставинами (погодні умови), які підтвердженні інформаційною довідкою Регіональної торгово-промислової палати в Миколаївській області. Невиконані роботи планується завершити за рахунок коштів, передбачених за бюджетного програмою КПКВ 2707090 «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» у 2022 році, після вищення питання відновлення робіт у судовому порядку.	
2.3. інших: <i>(враховано до вартості будівельних робіт)</i>		1067,9		767,3	Оплата утримання служби замовника, авторського та технічного нагляду здійснюється у розмірах, визначених чинними нормативними документами,	
2.3.1. утримання служби замовника		400,0		339,3		

1	2	3	4	5	6	7
2.3.2. авторський нагляд	177,9	Договори: №761 від 21.10.2021, №708 від 01.10.2021, №762 від 21.10.2021, №709 від 01.10.2021 з ФОП Ариповський С.М.	66,3	пропорційно копіям, освоєним по виконанню запланованих робіт та заходів. Будівельні роботи заплановані на поточний рік не виконано у повному обсязі.		
2.3.3. технічний нагляд	490,0	Договори: № 465 від 05.07.2021 з ФОП Мовенко С.М., №751 від 18.10.2021 з ФОП Бурачченко С.В., №704 від 23.10.2021 з ФОП Мовенко С.М., №733 від 23.10.2021 з з ФОП Бурачченко С.В., №733 від 07.10.2021 з ФОП Бурачченко С.В.	361,7			
<b>3. Разом (1 + 2)</b>	<b>36 927,0</b>	<b>31 175,9</b>				

Станом на 01.01.2022 за бюджетного програмою КПКВК 2707160 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області» наказом Держводагентства від 22.04.2021 № 288 затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та наказом Міндовкіля від 24.05.2021 № 336 паспорт бюджетної програми.

Відповідно до протокольного рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 03.11.2021, III розділ інвестиційного проекту було скориговано по заходам без зміни вартості проекту.

Зміни до плану заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік було затверджено наказом Держводагентства від 22.11.2021 № 911 та наказом Міндовкіля від 23.12.2021 № 869 затверджено паспорт бюджетної програми

Отримано фінансування в обсязі 36 927,0 тис. гривень відповідно до помісчичного обсягу асигнувань на квітень – грудень 2021 року.

Касові видатки за бюджетного програмою складають 31 175,9 тис. гривень.

Роботи завершенні на об'єктах «Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області» та «Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт.Казанка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області».

Невиконані роботи планується завершити за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 2707090 «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» у 2022 році.

## **11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями**

ями  
(тис. гривень)

(найменування посади керівника відповідального

виконавця/балансоутримувача)

Sacomyces cerevisiae

Олексій Кузьменко

(ініціали та прізвище)



(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



## ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022  
«Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 103 695,9 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми 2707810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетного програмою за проектом 2 598,7 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Укрпівденлінводострій», ПП «Бурводсервіс»
9. Інформація щодо підрядної організації ТОВ «Кулев-Інвест»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

**Таблиця 1. Інформація щодо прибирання/відведення земельної ділянки**

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки	вартість виконання (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпоряддні роботи	-	-	-	-		

**Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів**

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками		Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)	4	5	
<b>1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:</b>							<b>7</b>
<b>1.1. коригування проектно-кошторисної документації</b>							
Будівництво водопровідних мереж у с.Червоне Червоненської сільської ради Золочівського району	Вересень - листопад	155,6	Договір №023/04.21-д від 29.09.2021 ТОВ «Центр планування територій»	44,0	44,0	155,6	
Будівництво водопровідних мереж у с.Поршина, Плесадки Поршинянської сільської ради Пустомитівського району	Вересень - листопад	49,0	Договори від 23.09.2021 №24/04.21-д та №25/04.21-д ТОВ «Центр планування територій»	49,0	49,0		
Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірненської сільської ради Стрийського району	Грудень	55,8	Договір №І2112075 від 15.12.2021 року ПП «Бурволсервіс»,	55,8	55,8		
Будівництво водопровідних мереж у с.Кам'янообрід Кам'янообрідської сільської ради Яворівського району	Вересень - грудень	6,8	Договір №09-03 від 03.09.2021 з ДРПВІ «Укрпівлендіпроверг осн», Договір №14-0749/01-21КЛ від 03.09.2021	6,8	6,8		
1.2. експертиза							
1.3. затвердження проекту							
1.4. інше							

	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Проведення процедури закупівлі щодо:</b>							
2.1. будівельних робіт							
	Вересень – грудень	15850,8		9 074,0			
Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірненської сільської ради Стрийського району							
	11354,5	Договір №040/20 від 23.12.2020 ТОВ «Кулев-Інвест»	9074,0	Додаткового угодою №3 від 02.12.2021 року розірвано договір №040/20 від 23.12.2020 за повідомленням підрядника про неможливість забезпечити виконання будівельних робіт із заслугуванням цін на матеріали на рівні 2020 року			
Будівництво водопровідних мереж у с.Кам'яноїріл Кам'яноїрської сільської ради Яворівського району	Вересень	4496,3	У зв'язку з необхідністю коригування проектно-конструкторської документації та підготовки технічних умов на ділянці перетину залізниці пропедура закупівлі не була оголошена				
<b>Разом</b>		<b>16006,4</b>		<b>9 229,6</b>			

**Таблиця 3. Інформація щодо виконання**

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	сторки	варгість (тис. гривень)	сторки виконання	варгість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:</b>						
1.1. коригування проектно-контрольної документації						
Будівництво водопровідних мереж у с.Червоне Червоненської сільської ради Золочівського району	Вересень-листопад	44,0	Договір №023/04.21-д від 29.09.2021 ТОВ «Центр планування територій»	44,0		
Будівництво водопровідних мереж у с.Поршина, Підсадки Поршинянської сільської ради Пустомитівського району	Вересень-листопад	49,0	Договори від 23.09.2021 №24/04.21-д та №25/04.21-д ТОВ «Центр планування територій»	49,0		
Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірненської сільської ради Стрийського району	Грудень	55,8	Договір №П112075 від 15.12.2021 року ПП «Бурводсервіс»;	55,8		
Будівництво водопровідних мереж у с.Кам'янообрід Кам'янообрідської сільської ради Яворівського району	Вересень - грудень	6,8	Договір №09-03 від 03.09.2021 з ДРПВІ «Укрпівденводогосп»	6,8		

	1	2	3	4	5	6	7
1.2. експертиза							
1.3. затвердження проекту							
1.4. інше							
<b>2. Виконання, усього, у тому числі:</b>							
2.1. будівельних робіт;							
Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірненської сільської ради Стрийського району	Вересень - грудень	2 350,9	Договір №040/20 від 23.12.2020 ТОВ «Кулев-Інвест»	7,4	Сплачено 7,4 тис. гривень адміністративного збору за реєстрацію речового права (договорів суперфікцію) для доступу на приватні земельні ділянки при будівництві водопровідних мереж. Однак додатково угодою №3 від 02.12.2021 розірвано договір №040/20 від 23.12.2020 за повідомленням підрядника про неможливість забезпечити виконання будівельних робіт із застосуванням цін на матеріали на рівні 2020 року	99,6	
Будівництво водопровідних мереж у с.Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району	Вересень - грудень	92,2	Договір №ІІ/ДН-1- 2156/ДН від 16.09.2021 року АТ «Укрзалізнича»; Договір №ІІ/П- 21598п/НЮ від 17.09.2021 року АТ «Укрзалізнича»; Договір №719-У/2021 від 14.12.2021 року, ФОП Білоус В.В;	92,2	Було проведено комісійне обстеження залізниці для підготовки технічних умов на ділянці перетину залізниці, сплачено 0,4 тис. гривень адміністративного збору за реєстрацію речового права (договорів суперфікцію) для доступу на приватні земельні ділянки при будівництві водопровідних мереж.		

1	2	3	4	5	6	7
			Договір №757-У/2021 від 14.12.2021 року, ФОП Білоус В.В.			
<b>2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю</b>						
<b>2.3. інших: (зраховано до вартості будівельних робіт)</b>	Вересень-грудень	186,0	96,6			
2.3.1. утримання служби замовника	-	3,0	-			
2.3.2. авторський нагляд	25,0	-	-			
2.3.3. технічний нагляд	58,0	7,8				
2.3.4. ризики замовника та оплата сертифікату готовності	100,0	91,8				
2.3.5. адміністративний збір за реєстрацію речового права, топшо						
<b>3. Разом (1 + 2)</b>		<b>2 598,7</b>	<b>255,2</b>			

Станом на 01.01.2022 наказом Держводагентства від 30.04.2021 № 323 затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 18.06.2021 № 408 затверджено паспорт бюджетної програми 2707810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою».

Разом з тим, у зв'язку зі зменшенням обсягу коштів, передбачених на 2021 рік відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 № 1483-р, зміни до плану заходів з реалізації державного інвестиційного проекту затверджено наказом Держводагентства від 22.12.2021 № 1014, та наказом Міндовкілля від 30.12.2021 № 898 затверджено паспорт бюджетної програми, отримано фінансування в обсязі 2 598,7 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на вересень-листопад 2021 року.

Невиконання робіт на суму 2343,5 тис. грн відбулось внаслідок тривалої процедури підготовки та реєстрації договорів суперфіцію на земельні ділянки, по яких проходять водопровідні мережі, реорганізації ДАБІ та затримки під час отримання дозволу в новостворений ДЛАМ на початок виконання робіт у зв'язку застосуванням додатку «Дія», що призвело до розірвання Договору від 23.12.2020 № 040/20 з підрядного будівельного організацією ТОВ «Кулеv-Інвест» у зв'язку з неможливістю забезпечення виконання будівельних робіт з застосуванням дін на матеріали на рівні 2020 року по об'єкту: «Будівництво водопровідних мереж у с. Гірне Гірненської сільської ради Стрийського району Львівської області»; необхідністю виготовлення технічних умов щодо перетину водопровідної мережі з залізничного колію регіональної філії «Львівська залізниця», отриманням права доступу до земельних ділянок, оформленням та реєстрацією договорів суперфіцію, сервіту, суборендії, затримкою під час отриманням містобудівних умов та обмежень по об'єкту «Будівництво водопровідних мереж в с. Кам'янообрід Кам'янообрідської сільської ради Яворівського району Львівської області».

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
2 598,7										2500,0		98,7
2 598,7										2500,0		98,7
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
255,2										92,5	45,4	30,8
											86,5	
Касові видатки												

**В.о. Голови**

(найменування посади керівника відповіального  
виконавця/балансоутримувача)

М. П.

**Олексій КУЗЬМЕНКОВ**

(ініціали та прізвище)



(підпись)

*Заступник Голови*

*Олексій Кузьмінков*

(ініціали та прізвище)



(найменування посади уповноваженого керівника  
структурного підрозділу головного розпорядника  
бюджетних коштів)

## ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022

«Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод  
сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 1 485 166,44 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми 2707170 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетного програмою за проектом 5 000,0 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації ДРІВІ «Львівдіправодгосп»
9. Інформація щодо підрядної організації ТзОВ «Гідробуд-М»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	Квітень - листопад	213,2	не виконано	162,6	Земельні ділянки не відведено - рішення органу місцевого самоврядування про затвердження розробленого детального плану території винесене лише в січні 2022 року. У разі передбачення копіїв на 2022 рік, роботи будуть продовжені у поточному році.	

**Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівлі та укладення договорів**

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, лага укладення)	Вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:</b>						
1.1. розроблення проектно-конторисної документації	Квітень - листопад	<b>798,2</b>	Не виконано	<b>624,0</b>		
Відновлення лівобережної дамби на ділянці довжиною 3,2 км від с.Корналовичі до с.Кружики Самбірського району	Квітень - листопад	<b>585,0</b>	Договори від 01.09.2021 №1-09 з ФОП Думайло; від 21.09.2021 №1-2109 з ТОВ «Центр планування території»; від 21.09.2021 №95 з «Голос Самбірщини»; від 20.10.2021 №33/21 з Департаментом екології Львівської ОДА, від 10.12.2021 № 101 з ФОП Романюк В.О.	272,0	Проектно-конторисна документація виготовлена.	
Будівництво нижнього б'єфу паводкового водозабору в районі Долобівської греблі Самбірського району Львівської області	Квітень - листопад	220,0	Договори від 02.09.2021 №28/09/21 з ФОП Романюк В.О; від 21.09.2021 № 96 з «Голос Самбірщини»; від 21.09.2021 №2-2109 з ТОВ «Центр планування територій»; від 16.09.2021 №340-д/2021 з ФОП Білоус В.В.; від 21.09.2021 №096/08.21 з ТОВ «Центр планування територій»; від 20.10.2021 №335/21 з Департаментом екології Львівської ОДА, від 23.11.2021 №3 з ПрАТ НВІПП«Енергомонтажентеліція»; від 14.12.2021 № 573-ю/2021 з ФОП Білоус В.В.	189,4	Затримка пов'язана з тривалою процедурою проходження ОВД. Експертні звіти буде отримано після отримання позитивного звіту з ОВД.	

	1	2	3	4	5	6	7
1.2. експертиза							
1.3. затвердження проекту							
1.4. інше (забезпечення земельного ділянок)							
Договори від 28.07.2021 № 18/21 та 25/21 з ФОП Цісінський; від 28.07.2021 №25 з ФОП Цісінський В.М.; від 23.11.2021 № 1 з ПрАТ НВПІ «Енергомонтажвентиляція»; від 23.11.2021 №2 з ПрАТ НВПІ «Енергомонтажвентиляція»;	213,2	I62,6	У разі передбачення коштів на 2022 рік, роботи будуть продовжені у поточному році.	Земельні ділянки не відведено - рішення органу місцевого самоврядування про затвердження розробленого детального плану території винесене лише в січні 2022 року.			
<b>2. Проведення процедури закупівлі шодо:</b>	<b>44 495,2</b>	<b>44 495,2</b>					
2.1. будівельних робіт	Квітень - листопад	44 495,2					
Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		15 600,0	Договір №2019-114/06 від 03.09.2019 з ТзОВ «Гідробут-М»	15 600,0			
Захист с.с.Ралівка, Залістрия від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		28 895,2	Договір №174/06-2018 від 14.12.2018 з ТзОВ «Гідробут-М»	28 895,2			
<b>Разом</b>	<b>45 293,4</b>			<b>45 119,2</b>			

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом			Фактичні показники			Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	Вартість (тис. гривень)	5	6		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:	Квітень - грудень	798,2		546,4				
1.1. розроблення проектно-кошторисної документації		585,0		461,4				
Відновлення лівобережної дамби на ділянці довжиною 3,2 км від с.Корналовичі до с.Кружки Самбірського району	Квітень - грудень	365,0	Договори від 01.09.2021 №1-09 з ФОП Думайлю; від 21.09.2021 №1-2109 з ТОВ «Центр планування території»; від 21.09.2021 №95 з «Голос Самбірщини», від 20.10.2021 №335/21 з Департаментом екології Львівської ОДА, від 10.12.2021 №101 з ФОП Романюк В.О.	272,0	Проектно-кошторисна документація виготовлена. Затримка пов'язана з тривалою процедурою проходження ОВД.			
Будівництво нижнього б'єфу паводкового водозабору в районі Долобівської греблі Самбірського району Львівської області	Квітень - грудень	220,0	Договори від 02.09.2021 №28/09/21 з ФОП Романюк В.О.; від 21.09.2021 № 96 з «Голос Самбірщини»; від 21.09.2021 № 2-2109 з ТОВ «Центр планування території»; від 16.09.2021 №340-д/2021 з ФОП Білоус В.В.; від 21.09.2021 №096/08.21 з ТОВ «Центр планування території»; від 20.10.2021 №335/21 з	189,4	Експертні звіти буде отримано після отримання позитивного звіту з ОВД.			

1	2	3	4	5	6	7
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше (забезпечення земельного ділянкою)	213,2	Договори від 28.07.2021 № 18/21 та 25/21 з ФОП Цісінський; від 28.07.2021 №25 з ФОП Цісінський В.М.; від 23.11.2021 № 1 з ПрАТ НВІП «Енергомонтажвентиляція»; від 23.11.2021 №2 з ПрАТ НВІП «Енергомонтажвентиляція»;	85,0	Земельні ділянки не відведено - рішення органу місцевого самоврядування про затвердження розробленого детального плану території винесене лише в січні 2022 року. У разі передбачення коштів на 2022 рік, роботи будуть продовжені у поточному році.		
<b>2. Виконання, усього, у тому числі:</b>		<b>4 201,8</b>	<b>4 201,8</b>			
2.1. будівельних робіт;	Квітень - грудень	4 201,8	4 201,8			
Захист с.с.Ралівка, Задністрия від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області	Квітень - грудень	2 637,8	Грудень Договір №174/06-2018 від 14.12.2018 з ТЗОВ «Гідробут-М»	2637,8		
Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області	Квітень - грудень	1 564,0	Грудень Договір №2019-114/06 від 03.09.2019 з ТЗОВ «Гідробут-М»	1564,0		
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших: <i>(зраховано до вартості будівельних робіт)</i>		73,7		73,7		

1	2	3	4	5	6	7
2.3.1. утримання службий замовника	-	-	-	-	-	
2.3.2. авторський нагляд	6,4	6,4				
2.3.3. технічний нагляд	59,1	59,1				
2.3.4. інше (винос трас в натуру)	8,2	8,2				
<b>3. Разом (1 + 2)</b>	<b>5 000,0</b>	<b>4 748,2</b>				

Станом на 01.11.2021 наказом Держводагентства від 30.04.2021 № 322 затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік.

Копія довідки про внесення змін до річного розпису бюджету на 2021 рік була надана Міндовкілля листом ДКСУ від 14.06.2021 № 8-06-06/12066.

Паспорт бюджетної програми КЛКВК 2707170 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпеченням комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області» затверджено наказом Міндовкілля від 01.07.2021 № 435, отримано фінансування в обсязі 5 000,0 тис. гривень відповідно до помісчного обсягу асигнувань на квітень – червень 2021 року.

Касові видатки за бюджетного програмою складають 4 748,2 тис. гривень.

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
<b>План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)</b>												
<b>5000,0</b>				2000,0	1851,5	1148,5						
<b>Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань</b>												
<b>5000,0</b>				2000,0	1851,5	1148,5						
<b>4 748,2</b>									743,3	376,9	1229,2	1110,1
												1288,7
<b>Касові видатки</b>												

**В.О. Голови**

(найменування посади керівника відповідального  
виконавця/балансоутримувача)

(підпис)  
М. П.

**Олексій Кузьменков**

(ініціали та прізвище)

*Олексій Кузьменков*

(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника  
структурного підрозділу головного розпорядника  
бюджетних коштів)



*Заступник*

*Олексій Кузьменков*