

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.07.2021

«Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 77 370,0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми 2707160 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом 36 927,0 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації: ФОП Ариповський С.М. (2 об'єкти)
9. Інформація щодо підрядної організації: ТОВ «БВК ПМК-226» (1 об'єкт)
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи						

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. грн.)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:	Квітень - травень	1 350,0	Червень - серпень	510.0	Затримка з погодженням паспорту бюджетної програми КПКВК 2707160 (наказ Міндовкілья від 24.05.2021 №336)	
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		180,0				Завершено процедуру закупівлі, триває період оскарження. Запланована дата підписання договору 09.07.2021
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		210,0	Договір № 422 від 24.06.2021 ФОП «Ариповський С.М.»	210,0		Отримання проектної документації з експертним звітом очікується до 05.08.2021
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від смт. Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		460,0				Завершено процедуру закупівлі, триває період оскарження. Запланована дата підписання договору 09.07.2021

1	2	3	4	5	6	7
Розробка ПКД на «Реконструкція частини водогону від смт. Казанка до с. Володимирівка: відгалуження до с. Миколайівка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		500,0	Договір № 423 від 24.06.2021 ФОП «Ариповський С.М.»	300,0		Отримання проектної документації з експертним звітом очікується до 05.08.2021
2. Проведення процедури закупівлі щодо:	Червень – серпень					
2.1. Будівельних робіт		37 291,8		4156,8		
Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області		4 156,8	Договір №1200 від 06.12.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	4156,8		
Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		3 700,00				Процедура закупівлі буде оголошена після отримання експертного звіту з 12.08.2021
Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (відгалуження на смт. Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		4 670,00				Процедура закупівлі буде оголошена після отримання експертного звіту з 05.08.2021
Реконструкція частини водогону від смт. Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		12 065,00				Процедура закупівлі буде оголошена після отримання експертного звіту з 12.08.2021

1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		12 700,00				Процедура закупівлі буде оголошена після отримання експертного звіту з 05.08.2021
2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт):		1 067,4				
2.3.1. утримання служби замовника		533,7				
2.3.2. авторський нагляд		177,9				
2.3.3. технічний нагляд		355,8				
3. Разом (1 + 2)		38 641,8		4 666,8		

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:	Квітень - травень	1 350,0				
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		180,0				

1	2	3	4	5	6	7
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт.Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		210,0	Договір № 422 від 24.06.2021 ФОП «Ариповський С.М.»			
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		460,0				
Розробка ПКД на «Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		500,0	Договір № 423 від 24.06.2021 ФОП «Ариповський С.М.»			
2. Виконання, усього, у т. ч.	Червень - грудень	35 577,0				
2.1. Будівельних робіт:						
Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області		3 260,0				У зв'язку з несприятливими погодними умовами (випадінням значної кількості опадів) роботи будуть розпочаті в кінці червня – на початку липня
Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		3 700,0				

1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт.Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		4 670,0				
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		11 247,0				
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		12 700,0				
2.3. інших: (враховано до вартості будівельних робіт)		1 067,4				
2.3.1. утримання служби замовника		533,7				
2.3.2. авторський нагляд		177,9				
2.3.3. технічний нагляд		355,8				
3. Разом (1 + 2)		36 927,0				

Станом на 01.07.2021 за бюджетною програмою КПКВК 2707160 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водосховища Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області» наказом Держводагентства від 22.04.2021 №288 затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та наказом Міндовкілля від 24.05.2021 № 336 паспорт бюджетної програми, отримано фінансування в обсязі 8 789,2 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на квітень – червень 2021 року.

Однак, касові видатки за бюджетною програмою складають 0,0 грн., оскільки відповідно до укладених договорів розрахунки за надані роботи замовник зобов'язується перерахувати кошти на поточний рахунок Виконавця протягом 60 банківських днів з моменту підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт після одержання замовником позитивного експертного звіту виготовленого Виконавцем проектної документації.

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями												
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
36 927,0	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
36 927,0			2596,4	2744,9	3447,9	596,4	2000,0	5000,0	5789,1	6385,4	8366,9		
Касові видатки													8366,9

В.О. Голови
 (найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

(підпис)
 М. П.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ
 (ініціали та прізвище)

Олександр Васильович
Мейстер

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(ініціали та прізвище)



О. Кузьменков
 (ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.07.2021

«Заходи із забезпечення комплексного протипавадкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області» ✓
(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 1 485 166,44 тис. гривень ✓
6. Назва бюджетної програми 2707170 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного протипавадкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом 5 000.0 тис. гривень ✓
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Львівдіпрводгосп»
9. Інформація щодо підрядної організації ТзОВ «Гідробуд-М»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	Квітень - листопад	213,2 ✓				

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:	Квітень - листопад	798,2				
1.1. розроблення проектно-кошторисної документації		585,0				
Відновлення лівобережної дамби на ділянці довжиною 3,2 км від с.Корналовичі до с.Кружики Самбірського району		365,0				
Будівництво нижнього б'єфу паводкового водозабору в районі Долобівської траси Самбірського району Львівської області		220,0				
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше (забезпечення земельною ділянкою)		213,2				
2. Проведення процедури закупівлі щодо:		44 495,2		44 495,2		
2.1. будівельних робіт	Квітень - листопад	44 495,2		44 495,2		
Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		15 600,0	Договір №2019-114/06 від 03.09.2019 з ТЗОВ «Гідробут-М»	15 600,0		

1	2	3	4	5	6	7
Захист с.с.Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		28 895,2	Договір №174/06-2018 від 14.12.2018 з ТзОВ «Гідробут-М»	28 895,2		
Разом		45 293,4		44 495,2		

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом			Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)	строки виконання		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:	Квітень - грудень	798,2					
1.1. розроблення проектно-кошторисної документації		585,0					
Відновлення лівобережної дамби на ділянці довжиною 3,2 км від с.Корналовичі до с.Кружики Самбірського району		365,0					
Будівництво нижнього б'єфу паводкового водозабору в районі Долобівської трєбії Самбірського району Львівської області		220,0					
1.2. експертиза							
1.3. затвердження проекту							
1.4. інше (забезпечення земельною ділянкою)		213,2					

1	2	3	4	5	6	7
2. Виконання, усього, у тому числі:		4 201,8				
2.1. будівельних робіт;	Квітень - грудень	4 201,8				
Захист с.с.Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		2 637,8	Договір №174/06-2018 від 14.12.2018 з ТзОВ «Гідробут-М»			
Захист с.с.Калинів, Кружники від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		1 564,0	Договір №2019-114/06 від 03.09.2019 з ТзОВ «Гідробут-М»			
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших: <i>(враховано до вартості будівельних робіт)</i>		61,0				
2.3.1. утримання служби замовника		-				
2.3.2. авторський нагляд		6,4				
2.3.3. технічний нагляд тощо		54,6				
3. Разом (1 + 2)		5 000,0				

Станом на 01.07.2021 наказом Держводгентства від 30.04.2021 № 322 затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік.

Копія довідки про внесення змін до річного розпису бюджету на 2021 рік була надана Міндовкілья листом ДКСУ від 14.06.2021 № 8-06-06/12066.

Паспорт бюджетної програми КПКВК 2707170 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області» затверджено наказом Міндовкілья від 01.07.2021 № 435.

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)


У тому числі за місяцями

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
5000,0	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
5000,0			2000,0	1851,5	1148,5							
Касові видатки												

В.О. ГОЛОВИ
 (найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

Олексій КУЗЬМЕНКОВ
 (ініціали та прізвище)

Володимир Васильович
Михайлик
 (найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



О. Кузьменков
 (ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.07.2021

«Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України.
3. Найменування замовника Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ, Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Нікопольське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Кам'янське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Державне підприємство «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»
4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач) Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ, Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Нікопольське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Кам'янське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Державне підприємство «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 1 410 148,0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми КПКВК 2707800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»
7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом 40 000,0 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Дніпродіпровводгосп», ДРПВІ «Укрпівдендіпровводгосп»
9. Інформація щодо підрядної організації *ПраТ «СМУ-24», ТОВ СІМА ГРУП, ПП «Універсалгазбуд»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіка їх здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Важкі дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання	вартість (тис. грн.)		
1. Відведення земельної ділянки, землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення закупівель та укладання договорів

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання (№ договору, дата укладання)	вартість (тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт, у тому числі:	Квітень - жовтень	4174,66				
Проектні роботи. Проведення експертизи робочих проектів:		146,08				
<i>Реконструкція споруди № 14</i>		14,22				
<i>Реконструкція дамби №8</i>		52,52				
<i>Реконструкція Томківської насосної станції</i>		37,53				
<i>Реконструкція Базавуцької насосної станції</i>		41,81				
Реконструкція споруди №6		110,00				
Реконструкція дамби №2		60,00				
Реконструкція дамби №4		460,00				
Реконструкція дамби №5		540,00				
Реконструкція Орільської захисної дамби		1 303,98				
Реконструкція Верхньодніпровської дамби		120,00				
Реконструкція Західно-Крюківської дамби		260,00				
Реконструкція Кременчуцьких насосних станції №1-5		1 174,60				

1	2	3	4	5	6	7
2. Проведення процедури закупівлі щодо:	Квітень - вересень					
2.1. будівельних робіт		5 4825,48				
Реконструкція Кам'янської захисної дамби		25 890,9	Договір №144 від 16.08.2019 ТОВ СІГМА ГРУП	25 890,9		
Реконструкція Нікопольської компресорної станції		2 509,86				
Реконструкція Нікопольської захисної дамби		52 315,62				
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт):		554,12				
2.3.1. утримання служби замовника						
2.3.2. автормський нагляд		161,09				
2.3.3. технічний нагляд		393,03				
Разом:		59 000,14				

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	запланова ні строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання	вартість (тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Виконання проектних робіт, всього:	Жовтень - грудень	4174,66				
Проектні роботи. Проведення експертизи робочих проектів:		146,08				
Реконструкція споруди № 14		14,22				
Реконструкція дамби №8		52,52				
Реконструкція Томаківської насосної станції		37,53				
Реконструкція Базавуцької насосної станції		41,81				
Реконструкція споруди №6		110,00				
Реконструкція дамби №2		60,00				
Реконструкція дамби №4		460,00				
Реконструкція дамби №5		540,00				
Реконструкція Орільської захисної дамби		1 303,98				
Реконструкція Верхньодніпровської дамби		120,00				
Реконструкція Західно-Крюківської дамби		260,00				
Реконструкція Кременчуцьких насосних станцій №1-5		1 174,60				
2. Виконання, усього, у тому числі:	Липень - грудень	35 825,34				
2.1. Будівельних робіт:						
Реконструкція Кам'янської захисної дамби		5 514,56				

1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція Нікопольської компресорної станції		2 509,86				
Реконструкція Нікопольської захисної дамби		27 800,92				
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт):		554,12				
2.3.1. утримання служби замовника						
2.3.2. авторський нагляд		161,09				
2.3.3. технічний нагляд		393,03				
3.Разом: (1+2)		40 000,0				

Станом на 01.07.2021 не затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та паспорт бюджетної програми КПКВК 2707800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ», оскільки Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 379, передбачено погодження пропозицій щодо реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік з басейновими радами.

Пропозиції Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, щодо реалізації інвестиційного проекту на поточний рік погоджені на засіданні Басейнної ради нижнього Дніпра (протокол від 24.03.2021).

План заходів з реалізації державного інвестиційного проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» листом Держводагентства від 30.03.2021 № 1698/4/10/11-21 направлено на погодження до Міндовкілля.

Листом Міндовкілля від 22.04.2021 № 25/2-17/8432-21 проект Плану заходів було направлено на доопрацювання, з обґрунтування вирішення питання зміни замовника реконструкції Нікопольської компресорної станції.

Держводагентство листом від 06.05.2021 № 2667/4/10/11-21 повторно звернулось до Міндовкілля з проханням погодити план заходів, у зв'язку з доопрацюванням процедури передачі об'єкта незавершеного будівництва.

Міндовкілля листом від 25.05.2021 № 25/2-17/10902 повторно висловило позицію щодо зміни замовника будівництва.


Станом на 01.07.2021 відсутній затверджений акт Кабінету Міністрів України щодо передачі цільних майнових комплексів, зокрема ДП «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів».

11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями

(тис. грн.)

План фінансування на 2021 рік	у тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопада	грудень
40 000,0	План розробки (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
	Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування											
40 000,0							4000,0	2596,4	1692,7	8000,0	8000,0	15710,9
	Касові видатки											

В.о. ГОЛОВИ
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)



(підпис)
М. П.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ
(ініціали та прізвище)

Олександр Демченко
Демченко
(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



О. Демченко
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.07.2021

«Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 103 695,9 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми 2707810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом 10 000,0 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Укрпівдніпровдогостп», ПП «Бурводсервіс»
9. Інформація щодо підрядної організації ТОВ «Кулев-Інвест»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-		

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:	Вересень - листопад	93,7				
1.1. коригування проектно-кошторисної документації		93,7				
Будівництво водопровідних мереж у с.Червоне Червононенської сільської ради Золотівського району		44,1				
Будівництво водопровідних мереж у с.Поршна, Підсадки Поршнянської сільської ради Пустомитівського району		49,6				
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше						
2. Проведення процедури закупівлі щодо:		13 577,1				
2.1. будівельних робіт	Вересень - грудень	13 577,1				
Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірянської сільської ради Стрийського району		9 074,0	Договір №040/20 від 23.12.2020	9074,0 (будівельні роботи – 8900,0, технічний нагляд – 124,4, авторський нагляд – 11,3, сертифікат готовності - 11,4; ризики замовника - 26,9)		

1	2	3	4	5	6	7
Будівництво водопровідних мереж у с.Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району		4 503,1				
Разом		13 670,8				

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом			Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	3	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	
1.1. коригування проектно-кошторисної документації	Вересень - грудень	93,7	✓				
Будівництво водопровідних мереж у с.Червоне Червоноенської сільської ради Золочівського району		44,1	✓				
Будівництво водопровідних мереж у с.с.Поршна, Підсадики Поршнянської сільської ради Пустомитівського району		49,6	✓				
1.2. експертиза							
1.3. затвердження проекту							
1.4. інше							
2. Виконання, усього, у тому числі:		9 906,3					
2.1. Будівельних робіт;	Вересень - грудень	9 906,3					

1	2	3	4	5	6	7
Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірнянської сільської ради Стрийського району		9 074,0				
Будівництво водопровідних мереж у с.Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району		832,3				
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших: (враховано до вартості будівельних робіт)	Вересень-грудень	186,5				
2.3.1. утримання служби замовника		-				
2.3.2. авторський нагляд		15,1				
2.3.3. технічний нагляд		133,1				
2.3.4. ризики замовника та оплата сертифікату готовності тощо		38,3				
3. Разом (1 + 2)		10 000,0				

Станом на 01.07.2021 наказом Держводагентства від 30.04.2021 № 323 затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 18.06.2021 № 408 затверджено паспорт бюджетної програми 2707810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою».

Однак, касові видатки становлять 0,0 грн, оскільки відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань фінансування бюджетної програми КПКВК 2707810 розпочнеться з вересня місяця.

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
10 000,0	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
10 000,0									2500,00	2500,00	4000,00	3500,00
	Касові видатки											

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

В.о. ГОЛОВИ



(підпис)
М. П.

Олександр КУЗЬМЕНКОВ

(ініціали та прізвище)

Віктор Захарчук
Міністр

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



(підпис)
М. П.

В. Дукманович
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.07.2021р.

(число, місяць, рік)

«Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття»»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство України з управління зоною відчуження
3. Найменування замовника Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська область, 07100
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2020 року) (тис. гривень) 778 939 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми КПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття»»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 63 477 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут», інші проектні організації будуть визначені згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII
9. Інформація щодо підрядної організації
Товариство з обмеженою відповідальністю «Домобудівний комбінат-7», вул. Колекторна 17, м.Київ, Київська обл., Україна, 02121, код за ЄДРПОУ 38526328;
Приватне акціонерне товариство «Енергопромінвест», вул. Дегтярівська, бул. 25-А, літера Д, м.Київ, Київська обл., Україна, 04119, код за ЄДРПОУ 24569259;
Приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж», проспект Лісовий 39, м.Київ, Київська обл., Україна, 02166, код за ЄДРПОУ 16403289;
інші підрядні організації будуть визначені згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:	Серпень-грудень	2 200,0		2 199,9* (з них на 2021 рік 1719,9)		
1.1. коригування ПКД						
1.2. розроблення робочого проекту						
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС»	Серпень-грудень	1 720,0	Договір №3019325 від 24.12.2019 Додаткова	2 199,9*/ 1 719,9** (які передбачені на 2021 рік)	Договір №3019325 від 24.12.2019 укладений на суму 2 199,9 тис. гривень, з них в 2020 році за рахунок власних коштів	

			угода №2 від 02.11.2020		підприємства було сплачено 480,0 тис. гривень. Враховуючи заявлене вище, було підписано додаткову угоду №2 від 02.11.2020, якою на 2021 рік передбачено фінансування в обсязі 1719,9 тис. гривень. Таким чином відбулась економія коштів в сумі 480,1 тис. гривень.	
1.3. експертиза						
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАБС»	Серпень- грудень	480,0				
1.4. затвердження проекту						
1.5. інше						
2. Проведення процедури закупівлі шоло:	Квітень- грудень	61 277,0		158 256,7*/ 157 499,2** (з них на 2021 рік 21 372,37)		
2.1. будівельних робіт (в тому числі авторський нагляд)		61 277,0		158 256,7*/ 127 499,2** (з них на 2021 рік 21 372,37)		
«Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод»	Травень- грудень	19 551,0			Торги на виконання будівельних робіт по даному об'єкту не проводились в зв'язку з необхідністю внесення змін до III розділу державного інвестиційного проекту, що надасть можливість здійснити в 2021 році закупівлю	Розпочато відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю вакуумної випарної установки. Аукціон відбудеться 10.08.2021.

					<p>обладнання, а саме вакуумну випарну установку.</p>	
<p>«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС»</p>	<p>Квітень-грудень</p>	<p>19 349,0</p>			<p>Будівельні роботи в 2021 році не можливо розпочати в зв'язку з незакінченими роботами по розробленні проектної документації та великим терміном проведеної експертизи проекту і погодження його з ДІАРУ.</p>	<p>Заключено договір на коригування робочого проекту №02/13-ПВР від 10.03.2021 на суму 589,86 тис. гривень.</p>
<p>«Будівництво системи радіаційного контролю СВЯПТ-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»</p>	<p>Серпень-листопад</p>	<p>12 970,0</p>	<p>Договір №89 від 28.07.2017 Додаткова угода №17 від 13.07.2020</p>	<p>128 959,6* / 128 314,3** (з них на 2021 рік 11 626,9)</p>	<p>За раніше укладеним договором вартість договору становила 128 959,6 тис. гривень, за результатом укладеної додаткової угоди №17 від 13.07.2020 вартість договору знизилась до 128 314,3 тис. гривень, за рахунок внесення змін до специфікації обладнання, яке постачається підприємцю організації, в частині уточнення найменувань необхідного обладнання. Таким чином відбулась економія коштів за договором в сумі 645,3 тис. гривень.</p> <p>Будівельні роботи в 2021 році не розпочаті в зв'язку з необхідністю проведення коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи</p>	

		30,0	Договір №03/2017 від 29.08.2017 (авторський нагляд)	15,4* (з них на 2021 рік 2,46)	проект.	Заключено договір на коригування робочого проекту №3021128 від 11.03.2021 на суму 1 139,87 тис. гривень.
«Технічне переоснащення СВЯП-1 в частині заміни силового обладнання, системи освітлення та зв'язку, КВПтаА»	Листопад-грудень	8 547,0	Договір №19-05 від 14.05.2018 Додаткова угода №7 від 02.12.2020	13 422,8* (з них на 2021 рік 9 160,13)	Додатковою угодою №7 від 02.12.2020 до договору на 2021 рік передбачено фінансування в обсязі 9 160,13 тис. гривень, що фактично складає на 613,13 тис. гривень більше ніж заплановано в державному інвестиційному проекті, за рахунок невиконаних обсягів робіт запланованих додатковими угодами №5 від 27.09.2019 та №6 від 13.12.2019 в 2020 році. Планується підписання нової додаткової угоди. Будівельні роботи в 2021 році не розпочаті в зв'язку з необхідністю проведення коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проекту.	
		30,0	Договір №301805 від 20.06.2018 Додаткова угода №5 від 01.06.2021 (авторський нагляд)	20,8*/ 24,3** (з них на 2021 рік 3,47)	За раніше укладеним Договором вартість Договору становила 20,8 тис. гривень, за результатом укладеної додаткової угоди №5 від 01.06.2021 вартість Договору збільшилась до	

						24,3 тис. гривень, за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати. Таким чином відбулось збільшення вартості за договором на суму 3,5 тис. гривень.	
«Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»	Квітень	789,6	Договір №18 від 30.08.2018 Додаткова угода №11 від 16.06.2021	15 774,5*/ 15 658,8** (з них на 2021 рік 569,01)	За раніше укладеним договором вартість договору становила 15 774,5 тис. гривень, за результатом укладеної додаткової угоди №11 від 16.06.2021 вартість договору знизилась до 15 658,8 тис. гривень, за рахунок внесення змін до специфікації обладнання яке постачається підприємною організацією. Таким чином відбулась економія коштів за договором в сумі 115,7 тис. гривень.		
		10,4	Договір №301801 від 14.09.2018 (авторський нагляд)	63,6* (з них на 2021 рік 10,4)			
2.2. Устаткування, обладнання, меблів, інвентарю							
2.3. інших заходів							
Разом:		63 477,0		160 456,6*/ 159 699,1** (з них на 2021 рік 23 092,27)			

* Загальна вартість укладених договорів.

** Загальна вартість укладених договорів з урахуванням додаткових угод.

***Паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 27078810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття» затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №362 від 31.05.2021.

Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:	Квітень-грудень	2 200,0	Квітень-грудень	0,0		
1.1. коригування						
1.2. розроблення робочого проекту						
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС»		1 720,0		0,0		
1.3. експертиза						
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС»		480,0		0,0		
1.4. затвердження проекту						
1.5. інше						
2. Виконання, усього, у тому числі:	Квітень-	61 277,0	Квітень-	0,0		

	грудень	грудень			
2.1. Будівельних робіт:					
«Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод»		61 277,0		0,0	
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС»		19 551,0		0,0	
«Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»		19 349,0		0,0	
«Технічне переоснащення СВЯП-1 в частині заміни силового обладнання, системи освітлення та зв'язку, КВПтаА»		8 577,0		0,0	
«Технічне переоснащення кабельного господарства іонуючого СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»		800,0		0,0	
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю					
2.3. інших (враховано до <i>вартості будівельних робіт</i>):					
2.3.1. утримання служби замовника					
2.3.2. авторський нагляд (по трьох заходах)		70,4		0,0	
2.3.3. технічний нагляд					
3. Разом: (1+2)		63 477,0		0,0	

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями (тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
63 477,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	7 207,9	6 523,9	7 523,9	7 223,9	0,0	300,0	9 000,0	24 397,4
63 477,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	7 207,9	6 523,9	7 523,9	7 223,9	0,0	300,0	9 000,0	24 397,4
Касові видатки												
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Станом на 18.06.2021 за бюджетною програмою КПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття» отримано фінансування в обсязі 8 507,9 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на квітень-травень 2021 року.

Станом на 01.07.2021 касові видатки за бюджетною програмою складають 0,0 гривень, в зв'язку з необхідністю внесення змін до III розділу державного інвестиційного проекту та схвалення даних змін на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проєктів, а також необхідністю внесення відповідних змін до чинного законодавства для здійснення закупівлі коштового іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту «Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод».

Голова
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

Метінга
(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

М.П.
(підпис)

С.М. Костюк
(ініціали та прізвище)

Д. Дубинський
(ініціали та прізвище)



Д. Дубинський

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.07.2021р.

(число, місяць, рік)

«Реалізація другого пускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта «Укриття»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство України з управління зоною відчуження
3. Найменування замовника будівництва Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська область, 07100
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2020 року) 4 704 468 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми КПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфайлента та реконструкція об'єкта «Укриття»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 87 000 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації
Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
Державний вищий навчальний заклад «Дніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Приватне акціонерне товариство «Київський НДПКІ «Енергопроект»
9. Інформація щодо підрядної організації Підрядна організація не визначена
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Квітень - листопад	10 929		2 490		
1.1. коригування ПКД						
1.2. розроблення робочого проекту						
«Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укріття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу»	Квітень-жовтень	8 903			Проведено відкриті торги. Аукціон відбувся 28.05.2021. Договір з переможцем торгів не підписано в зв'язку з поданням скарги одного з учасників торгів до Антимонопольного	Ведеться процедура оскарження рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про

					<p>комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівець. Необхідне внесення змін до III розділу державного інвестиційного проекту. В зв'язку зі зростанням середньомісячної заробітної плати в будівництві була переглянута очікувана вартість робіт (з урахуванням проведення експертизи), яка станом на 20.01.2021 складає 81 169 тис. гривень на 2021-2022 роки, що на 6 196 тис. гривень більше ніж було заплановано в інвестиційному проекті.</p>	<p>порушення законодавства у сфері публічних закупівець.</p>
<p>«Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзалу об'єкта «Укриття», що виступають за межі огороджувального контуру НБК»</p>	<p>Травень-листопад</p>	<p>1 701</p>	<p>Договір №569 від 09.10.2020</p>	<p>2 490 (які передбачені на 2021 рік)</p>	<p>В зв'язку з відсутністю фінансування проекту в минулих періодах фактична вартість виконання проектних робіт збільшилась внаслідок інфляції та підвищення мінімальної заробітної плати. Згідно з проведеними тендерними процедурами в 2020</p>	

1.3. експертиза					році, укладено договір на виконання проектних робіт №569 від 09.10.2020 на суму 2490 тис. гривень. Таким чином відбулось збільшення вартості проектних робіт за договором на суму 789 тис. гривень. Необхідне внесення змін до III розділу державного інвестиційного проекту.	
«Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзалу об'єкта «Укриття», що виступають за межі оговорюваного контуру НКК»	Травень-листопад	325				
1.4. затвердження проекту						
1.5. інше						
2. Проведення процедури закупівлі щодо :	Квітень-грудень	76 071				
2.1. будівельних робіт						
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
«Реконструкція об'єкта «Укриття» в частині демонтажу металеві ферми підсилення південної покрівлі»	Квітень-грудень	76 071			Проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою з закупівлі дистанційно-керованого робота-маніпулятора. Аукціон відбудеться 25.08.2021.	
2.3. інших заходів						
Разом:		87 000		2 490		

*Паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 27078820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об'єкта «Укриття» затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №361 від 31.05.2021.

Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:	Квітень-грудень	10 929	Квітень-грудень	0		
1.1 коригування ПКУД						
1.1. розроблення робочого проекту						
«Новий безпечний конфайммент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього демонтажу»		8 903		0		
«Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзалу об'єкта «Укриття», що виступають за межі огороджувального контуру НБК»		1 701		0		
1.3. експертиза						
«Реконструкція частин		325		0		

деаераторної етажерки та машзалу об'єкта «Укріття», що виступають за межі огороджувального контуру НБК»						
1.4. затвердження проекту						
1.5. інше						
2. Виконання, усього, у тому числі:	Квітень - Грудень	76 071	Квітень- грудень	0		
2.1. будівельних робіт						
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
«Реконструкція об'єкта «Укріття» в частині демонтажу металеві ферми підсилення південної покрівлі»		76 071		0		
2.3. інших:						
2.3.1. утримання служби замовника						
2.3.2. автотрєський нагляд						
2.3.3. технічний нагляд тощо						
3. Разом (1 + 2)		87 000		0		

1.1. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями (тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
87 000,0	0,0	0,0	0,0	6 223,9	316,0	1 000,0	0,0	300,0	15 047,7	22 271,6	21 095,4	20 745,4
87 000,0	0,0	0,0	0,0	6 223,9	316,0	1 000,0	0,0	300,0	15 047,7	22 271,6	21 095,4	20 745,4
Касові видатки												
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Станом на 18.06.2021 за бюджетною програмою КПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об'єкта «Укриття» отримано фінансування в обсязі 6 539,9 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на квітень-травень 2021 року.

Станом на 01.07.2021 касові видатки за бюджетною програмою складають 0,0 гривень, в зв'язку з необхідністю внесення змін до III розділу державного інвестиційного проекту та схвалення даних змін на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, а також необхідністю внесення відповідних змін до чинного законодавства для здійснення закупівлі коштовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту «Реконструкція об'єкта «Укриття» в частині демонтажу металеві ферми підсилення південної покрівлі».

Гюрова
 (найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

Олександр Васильович Мельник
 (найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



С.М. Косяк
 (ініціали та прізвище)

В. Дарушківський
 (ініціали та прізвище)

AK