

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2021

«Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 77370,0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми 2707160 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом 5131,9 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації: РОВР у Миколаївській області (ГП Грищенко А.В.), ПП «Терра Інжиніринг», ФОП Ариповський С.М.
9. Інформація щодо підрядної організації: ТОВ «БВК ПМК-226»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи						

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. грн.)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:	Грудень	195,1		195,1		
Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (перехід через р. Вісунь) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		88,7	Договір №1168 від 28.12.2019 ФОП Ариповський С.М.	88,7		
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		106,4	Договір №1169 від 28.12.2019 ФОП Ариповський С.М.	106,4		
2. Проведення процедури закупівлі щодо:	Листопад - грудень	11096,8		11096,8		
2.1. будівельних робіт		11096,8		11096,8		
Реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області		2960,0	Договір №1221 від 23.12.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	2960,0		

1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція частини водогону смт.Казанка –НС IV-го підйому: відгалуження на с. Весела Балка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		1012,3	Договір №1068 від 06.08.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	1012,3		
Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області		4156,8	Договір №1200 від 06.12.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	4156,8		
Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (перехід через р. Вісунь) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		1482,0	Договір №1223 від 06.12.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	1482,0		
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		1485,7	Договір №1224 від 06.12.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	1485,7		
2.3. інших:						
2.3.1. утримання служби замовника						
2.3.2. авторський нагляд						
2.3.3. технічний нагляд						
3. Разом (1 + 2)		11291,9		11291,9		

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Виконання проєктних робіт, усього, у тому числі:	Грудень	195,1	Грудень	195,1		
Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (перехід через р. Вісунь) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		88,7	Договір №1168 від 28.12.2019 ФОП Ариповський С.М.	88,7		
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		106,4	Договір №1169 від 28.12.2019 ФОП Ариповський С.М.	106,4		
2. Виконання, усього, у т. ч.	Листопад - грудень	4936,8	Грудень	4936,8		
2.1. будівельних робіт:		4936,8		4936,8		
Реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області		1957,4	Договір №1221 від 23.12.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	1957,4		
Реконструкція частини водогону смт.Казанка –НС IV-го підйому: відгалуження на с. Весела Балка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		9,7	Договір №1068 від 06.08.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	9,7		
Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області		8,0	Договір №1200 від 06.12.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	8,0		

1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (перехід через р. Вісунь) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		1442,3	Договір №1223 від 06.12.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	1442,3		
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		1519,4	Договір №1224 від 06.12.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	1519,4		
2.3. інших: (враховано до вартості будівельних робіт)		161,7		161,7		
2.3.1. утримання служби замовника		100,9		100,9		
2.3.2. авторський нагляд		24,3		24,3		
2.3.3. технічний нагляд		36,5		36,5		
3. Разом (1 + 2)		5131,9		5131,9		

План заходів з реалізації державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області» затверджений наказом Держводагентства від 05.10.2020 № 873.

Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 08.12.2020 №344.

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована 01.01.2020 на суму 5 131 881,73 грн., станом на 01.01.2021 - погашена у повному обсязі, штрафні санкції не нараховані.

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями
(тис. гривень)

План фінансування на 2020 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
5131,9											131,9	5000,0
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
5131,9											131,9	5000,0
	Касові видатки											
5131,9												5131,9

Голова
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)



(підпис)
М. П.

Валентин ШЛІХТА
(ініціали та прізвище)

Третій заступник
Міністра

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



(підпис)
М. П.

Юрган Юржевський
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту станом на 01.01.2021

«Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»

(назва державного інвестиційного проєкту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
5. Загальна вартість державного інвестиційного проєкту 1 485 166,44 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми 2707170 «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проєктом 3 851,5 тис. гривень
8. Інформація щодо проєктної організації ДРПВІ «Львівдіпроводгосп»
9. Інформація щодо підрядної організації ТзОВ «Гідробуд-М»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проєкту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проєктом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	Грудень	38,7	Грудень	38,7		

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:	Грудень	728,6		728,6		
1.1. коригування / розроблення		725,4		725,4		
Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		14,6	Договір №18 від 26.12.2019 з ДРПВІ «Львівдіпроводгосп»	14,6		
Захист с.с.Ралівка, Задністрія від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області	Грудень	710,8	Договір №49 від 10.10.2017 з ДРПВІ «Львівдіпроводгосп»	710,8		
1.2. експертиза		3,2	Договір №14-1130-19 з Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Львівській області	3,2		
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше						
2. Проведення процедури закупівлі щодо:		44495,2		44495,2		
2.1. будівельних робіт	Грудень	44495,2		44495,2		
Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		15 600,0	Договір №2019-114/06 від 03.09.2019 з ТзОВ «Гідробут-М»	15 600,0		
Захист с.с.Ралівка, Задністрія від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		28 895,2	Договір №174/06-2018 від 14.12.2018 з ТзОВ «Гідробут-М»	28 895,2		
Разом		45223,8		45223,8		

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Виконання проєктних робіт, усього, у тому числі:	Грудень	203,5	Грудень	203,5		
1.1. розробка/коригування		161,6		161,6		
Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		14,6	Договір №18 від 26.12.2019 з ДРПВІ «Львівдіпроводгосп»	14,6		
Захист с.с.Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		147,0	Договір №49 від 10.10.2017 з ДРПВІ «Львівдіпроводгосп»	147,0		
1.2. експертиза		3,2	Договір №14-1130-19 від 26.12.2019	3,2		
1.3. затвердження проєкту						
1.4. інше (забезпечення земельною ділянкою)		38,7	Договір №2019-136/06 від 26.12.2019 з ПП «Інформаційно-кадастровий центр»	38,7		
2. Виконання, усього, у тому числі:		3648,0		3648,0		
2.1. будівельних робіт;	Грудень	3648,0	Грудень	3648,0		
Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		1136,8	Договір №2019-114/06 від 03.09.2019 з ТзОВ «Гідробут-М»	1136,8		
Захист с.с.Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		2511,2	Договір №174/06-2018 від 14.12.2018 з ТзОВ «Гідробут-М»	2511,2		
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших: (враховано до вартості будівельних робіт)		51,2		51,2		
2.3.1. утримання служби замовника						
2.3.2. авторський нагляд		51,2		51,2		
2.3.3. технічний нагляд тощо						
3. Разом (1 + 2)		3851,5		3851,5		

План заходів з реалізації державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області» затверджений наказом Держводагентства від 05.10.2020 № 872.

Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 08.12.2020 № 345.

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована 01.01.2020 на суму 3 851 449,96 грн., станом на 01.01.2021 - погашена у повному обсязі, штрафні санкції не нараховані.

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2020 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
3851,5												3851,5
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
3851,5												3851,5
	Касові видатки											
3851,5												3851,5

Голова
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)



(підпис)
М. П.

Валентин ШЛІХТА
(ініціали та прізвище)

Перший заступник
Міністра

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



(підпис)
М. П.

Ворган Воруховський
(ініціали та прізвище)

Інформація

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2021

«Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України.
3. Найменування замовника Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ, Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Нікопольське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Кам'янське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Державне підприємство «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»
4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач) Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ, Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Нікопольське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Кам'янське управління захисних масивів дніпровських водосховищ, Державне підприємство «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 1 410 148,0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми КПКВК 2707800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»
7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом 2308,8 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп»
9. Інформація щодо підрядної організації ПрАТ «СМУ-24», ТОВ СІГМА ГРУП, ПП «Універсалгазбуд»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіка їх здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання	вартість (тис. грн.)		
1. Відведення земельної ділянки, землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення закупівель та укладання договорів

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання (№ договору, дата укладання)	вартість (тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Проведення процедури закупівлі щодо проєктних робіт, у тому числі:	Грудень	1550,0		1520,6		
Реконструкція Томаківської насосної станції		1450,0	Договір № 3289 від 22.08.2019 ДРПВІ «Дніпро-діпроводгосп»	1450,0		
Проектні роботи. Проведення експертизи робочих проєктів		100,0	Договір від 23.11.2020 № 228 ТОВ "Науково-виробниче Підприємство "Міжрегіональна Будівельна Експертиза"	70,6		
2. Проведення процедури закупівлі щодо:	Грудень	12345,1		12345,1		
2.1. будівельних робіт		12345,1		12345,1		
Реконструкція Знам'янської захисної дамби		12 345,1	Договір №128 від 29.07.2019 ТОВ СІГМА ГРУП	12345,1		
Разом:		13895,1		13865,7		

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання	вартість (тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Виконання проектних робіт, всього:	Грудень	650,0	Грудень	550,0		
Реконструкція Томаківської насосної станції		550,0	Договір № 3289 від 22.08.2019 ДРПВІ «Дніпро-діпроводгосп»	550,0		
Проектні роботи. Проведення експертизи робочих проектів		100,0	Договір від 23.11.2020 № 228 ТОВ "Науково-виробниче Підприємство "Міжрегіональна Будівельна Експертиза"	0,0	ТОВ "Науково-виробниче Підприємство "Міжрегіональна Будівельна Експертиза" не було виконано роботи у визначені договором терміни	
2. Виконання будівельних робіт всього, у тому числі:	Грудень	1658,8	Грудень	1658,74		
Реконструкція Знам'янської захисної дамби		1658,8	Договір №128 від 29.07.2019 ТОВ СІГМА ГРУП	1658,74		
3. Разом: (1+2)		2308,8		2208,74		

У зв'язку з коригуванням загальних фактично виконаних об'ємів будівельних робіт та їх вартості за об'єктом «Реконструкція Знам'янської захисної дамби» на суму 99 910,91 грн. (дане зменшення відображено у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та КБ-3 та оформлено згідно вимог чинного законодавства), кредиторська заборгованість зареєстрована станом на 01.01.2020 на загальну суму 2 308 654,80 гривень була зменшена та становить 2 208 743,89 гривень.

План заходів з реалізації державного інвестиційного проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» затверджений наказом Держводагентства від 09.10.2020 № 882.

Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.12.2020 № 365.

Кредиторська заборгованість, станом на 01.01.2021 - погашена у повному обсязі, штрафні санкції не нараховані.

11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проєкту у поточному році за місяцями

(тис. грн.)

План фінансування на 2020 рік	у тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	План розробки (реалізації) проєкту відповідно до державного інвестиційного проєкту (розділ III проєкту)											
2308,8												2308,8
	Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування											
2308,8												2308,8
	Касові видатки											
2208,74												2208,74
	Співфінансування за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 2707070											
500,0							200,0	100,0				200,0
	Касові видатки											
498,33												498,33

Голова

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

(підпис)
М. П.Валентин ШІХТА

(ініціали та прізвище)

Перший заступник
Міністра

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)
М. П.

Володимир Жоруківський

(ініціали та прізвище)