

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022р.

(число, місяць, рік)

«Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство України з управління зоною відчуження
3. Найменування замовника Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська область, 07100
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2020 року) (тис. гривень) 778 939 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми КПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 3 477 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут», інші проектні організації будуть визначені згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII
9. Інформація щодо підрядної організації
Товариство з обмеженою відповідальністю «Домобудівний комбінат-7», вул. Колекторна 17, м.Київ, Київська обл., Україна, 02121, код за ЄДРПОУ 38526328;
Приватне акціонерне товариство «Енергопромінвест», вул. Дегтярівська, буд. 25-А, літера Л, м.Київ, Київська обл., Україна, 04119, код за ЄДРПОУ 24569259;
Приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж», проспект Лісовий 39, м.Київ, Київська обл., Україна, 02166, код за ЄДРПОУ 16403289;
інші підрядні організації будуть визначені згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:	Квітень-грудень	6 580,0		3 958,43*/3 958,43***(з них на 2021 рік 1 168,8)		
1.1. коригування ПКД:						
«Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»	✓	✓	Договір №02/13-ПВР від 10.03.2021 Додаткова угода №1 від	589,86* (з них на 2021 рік 200,0 за рахунок господарської діяльності)	✓	За результатами торгів було укладено договір №02/13-ПВР від 10.03.2021 з ТОВ «Інтератомінструмент» на суму 589,86 тис. гривень, в 2021 році виконання за
Грудень		1 858,0				

«Технічне переоснащення СВЯП-1	Травень-грудень	2 502,0	Договір №3021128	1 139,87* (з них на 2021	Відповідно до договору №3021128 від 11.03.2021 на	
			<p>18.11.2021</p> <p>Договір №00-0787/01-21 від 28.09.2021 (експертиза проекту) Додаткова угода №1 від 22.12.2021</p>	<p>28,8* (з яких 28,8 за рахунок господарської діяльності)</p>	<p>Відповідно до договору №00-0787/01-21 від 28.09.2021 вартість робіт склала 28,8 тис. гривень за рахунок господарської діяльності ДСП ЧАЕС, таким чином відбулась економія коштів підприємства в сумі 0,2 тис. гривень. Додатково угодою №1 від 22.12.2021 подовжено термін проведення експертизи проекту до 28.02.2022. Відбулося випередження у строках реалізації заходу за рахунок необхідності здійснення попередньої оплати за проведення експертизи проекту будівництва за рахунок власних коштів ДСП ЧАЕС.</p>	
					<p>договором складе 200,0 тис. гривень за рахунок господарської діяльності ДСП ЧАЕС, залишок за даним договором на 2022 рік складе 389,86 тис. Відбулося випередження у строках реалізації заходу за рахунок необхідності терміново закінчення договору та проведення експертизи проекту будівництва.</p>	

в частині заміни силового обладнання, системи освітлення та зв'язку, КВПтаА»			від 11.03.2021	рік 10,0 (до розпорядження КМУ від 24.11.2021 №1483-р) (з них на 2021 рік 0,0 (після розпорядження КМУ від 24.11.2021 №1483-р)	2021 рік передбачено 10,0 тис. гривень. Договір було укладено до прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 №1483-р «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2021 році», що призвело до зняття коштів в 2021 році. Фінансування за договором в 2021 році склало 0,0 гривень, а виконання заходу було перенесено на 2022 рік.
1.2. розроблення робочого проекту «Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС»	Квітень	2 220,0	Договір №3019325 від 24.12.2019 Додаткова угода №4 від 15.11.2021 Додаткова угода №5 від 15.12.2021	2 199,9* (з них на 2021 рік 940,0, з яких 555,0 за рахунок господарської діяльності)	Відповідно до додаткових угод №4 від 15.11.2021 та №5 від 15.12.2021 було зменшено фінансування за договором на 2021 рік (з 1719,9 тис. гривень до 940,0 тис. гривень, з яких 555,0 тис. гривень за рахунок господарської діяльності ДСП ЧАЕС).
2. Проведення процедури закупівлі щодо:	Квітень-грудень	222 259,0		189 969,6*/ 189 196,3** (з них на 2021 рік 3 091,5)	
2.1. Будівельних робіт (в тому	Квітень-	188 059,0		158 269,6* /	

числі авторський нагляд):	грудень			157 496,3** (з них на 2021 рік 3 091,5)		
«Будівництво системи радіаційного контролю СВЯШ-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»	Квітень-травень	133 757,0	<p>Договір №89 від 28.07.2017</p> <p>Додаткова угода №21 від 30.09.2021</p>	<p>128 959,6*/</p> <p>128 314,3** (з них на 2021 рік 2 515,0)</p>	<p>За раніше укладеним договором вартість договору становила 128 959,6 тис. гривень, за результатом укладених додаткових угод №17 від 13.07.2020 та №21 від 30.09.2021 вартість договору знизилась до 128 314,3 тис. гривень, за рахунок внесення змін до специфікації обладнання, яке постається частині уточнення найменувань необхідного обладнання та зменшення на 9 111,94 тис. гривень обсягу фінансування на 2021 рік (з 11 626,9 тис. гривень до 2 515,0 тис. гривень на придбання обладнання). Таким чином відбулась економія коштів за договором в сумі 645,3 тис. гривень.</p>	
			<p>Договір №03/2017 від 29.08.2017 (авторський нагляд)</p> <p>Додаткова угода №7 від 17.11.2021</p>	15,4* (з них на 2021 рік 0,0)		

«Технічне переоснащення СВЯП-1 в частині заміни силового обладнання, системи освітлення та зв'язку, КВІПтаД»	Листопад - грудень	34 104,0	Договір №19-05 від 14.05.2018 Додаткова угода №8 від 03.12.2021	13 422,8* (з них на 2021 рік 0,0)	Додатковою угодою №8 від 03.12.2021 до договору на 2021 рік не передбачено фінансування. Будівельні роботи в 2021 році не розпочаті в зв'язку з необхідністю проведення коригування проектної кошторисної документації та проведення експертизи проекту. Заключено договір на коригування робочого проекту №3021128 від 11.03.2021 на суму 1 139,87 тис. гривень.	
			Договір №301805 від 20.06.2018 (авторський нагляд) Додаткова угода №5 від 01.06.2021	20,8* / 24,3** (з них на 2021 рік 3,47 (до розпорядження КМУ від 24.11.2021 №1483-р)	За раніше укладеним договором вартість договору становила 20,8 тис. гривень, за результатом укладеної додаткової угоди №5 від 01.06.2021 вартість договору збільшилась до 24,3 тис. гривень, за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати. Таким чином відбулось збільшення вартості за договором на суму 3,5 тис. гривень.	Роботи що авторського нагляду за будівництвом в 2021 році не виконувались в зв'язку з невиконанням будівельних робіт.
			Додаткова угода №5 від 01.06.2021	(з них на 2021 рік 0,0 (після розпорядження КМУ від 24.11.2021 №1483-р)	Договір було укладено до прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України	

					<p>від 24.11.2021 №1483-р «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проєктів у 2021 році», що призвело до зняття коштів в 2021 році. Фінансування за договором в 2021 році склало 0,0 гривень, а виконання заходу було перенесено на 2022 рік.</p>	
<p>«Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВЯШ-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»</p>	<p>Квітень</p>	<p>20 198,0</p>	<p>Договір №18 від 30.08.2018</p>	<p>15 774,5*/ 15 643,5** (з них на 2021 рік 553,7)</p>	<p>За раніше укладеним договором вартість договору становила 15 774,5 тис. гривень. Станом на 04.08.2021 договір №18 від 30.08.2018 на виконання будівельних робіт виконаний, сума оплати за договором склала 15 643,5 тис. гривень (з них у 2021 році сплачено 553,7 тис. гривень). Економія за договором склала 131 тис. гривень.</p>	
			<p>Договір №301801 від 14.09.2018 (авторський нагляд)</p>	<p>63,6* (з них на 2021 рік 10,4)</p>	<p>Договір №301801 від 14.09.2018 на здійснення авторського нагляду виконаний в повному обсязі, сума оплати за договором в 2021 році склала 10,4 тис. гривень.</p>	<p>Отримано в ДАМ</p>
			<p>Отримання в</p>	<p>Плановий</p>	<p>Отримано в ДАМ</p>	

			ДАМ сертифікату готовності об'єкту до експлуатації	показник -12,9 12,4* (з них на 2021 рік 12,4)	сертифікат готовності об'єкту до експлуатації №ГУ123211118386 від 23.11.2021 та Акт готовності об'єкту до експлуатації (вартість сертифікату 12,4 тис. гривень). За рахунок економії коштів на виконання будівельних робіт на 0,5 тис. гривень зменшилась вартість отримання в ДАМ сертифікату готовності об'єкту до експлуатації, таким чином відбулась економія бюджетних коштів передбачених державним інвестиційним проектом в 2021 році в обсязі 0,5 тис. гривень. Відбулося відставання у строках реалізації заходу за рахунок тривалої процедури підписання паспортів бюджетної програми та відкриття фінансування (18.06.2021). Вищезазначене призвело до відставання (у строках) виконання будівельних робіт за проектом та строку отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації.	
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	Квітень- грудень	34 200,0 ✓		31 700,0*(з них на 2021 рік 0,0) ✓		

Обладнання для реконструкції системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод	Квітень-грудень	34 200,0 ✓	Договір №21-0426-2 від 09.08.2021 з ЗАТ «ЛОКМІС»	31 700,0* (з них на 2021 рік 31 700,0 (до розпорядження КМУ від 24.11.2021 №1483-р)	<p>За результатами проведених відкритих торгів (на суму 34 200 тис. гривень) було укладено договір на закупівлю вакуумної випарної установки на суму 31 700,0 тис. гривень, що призведе до економії бюджетних коштів в обсязі 2 500 тис. грн.</p> <p>Робота за договором була укладена необхідністю внесення відповідних змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 27.12.2001 №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», які протягом поточного року не були внесені, що призвело до неможливості здійснювати авансування за договором. Договір було укладено до прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 №1483-р</p>	
--	-----------------	------------	--	--	--	--

					<p>«Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2021 році», що призвело до зняття коштів в 2021 році. Фінансування за договором в 2021 році склагло 0,0 гривень, а закупівлю об'явлено було перенесено на 2022 рік.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

* Загальна вартість укладених договорів.

** Загальна вартість укладених договорів з урахуванням додаткових угод, в тому числі виконаних договорів.

*** Паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття» затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 31.05.2021 року №362. ✓

За результатами засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (протоколи від 03.11.2021 та 16.11.2021) та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 №1483-р «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2021 році», було зменшено фінансування даного інвестиційного проекту на 2021 рік з 63 477 тис. гривень до 3 477 тис. гривень. ✓

✓ Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 31.12.2021 року №905 внесено зміни до паспорта бюджетної програми КПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття», затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 31.05.2021 року №362. ✓

Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:	Квітень-грудень	1 169,0 ✓	Вересень-грудень	1 168,8 ✓		
1.1. коригування						
«Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»	Грудень ✓	229,0 ✓	Жовтень-грудень	228,8 ✓	Відповідно до договору на проведення експертизи №00-0787/01-21 від 28.09.2021 вартість робіт склала 28,8 тис. гривень (планова 29,0) за рахунок коштів від господарської діяльності ДСП ЧАЕС, таким чином відбулась економія коштів підприємства в сумі 0,2 тис. гривень.	
	Грудень ✓	229,0 ✓	Жовтень-грудень	228,8 ✓	Відбулося випередження у строках реалізації заходу за рахунок скорочення строків розроблення та видачі Підрядною організацією проектної документації для проведення експертизи проекту будівництва (здійснено попередню оплату за проведення експертизи проекту будівництва за рахунок власних коштів ДСП	

						ЧАЕС).	
у т.ч. за рахунок коштів від господарської діяльності		229,0 ✓		228,8 ✓			
1.2. Розроблення робочого проекту							
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС»	Квітень	940,0 ✓	Вересень-грудень	940,0 ✓	Відбулося відставання у строках реалізації заходу за рахунок: підписання бюджетного паспорту та отримання фінансування лише 18.06.2021; необхідності збільшення строків виконання проектних робіт за офіційним проханням Підрядної організації.		
у т.ч. за рахунок коштів від господарської діяльності		555,0 ✓		555,0 ✓			
2. Виконання, усього, у тому числі:	Квітень-травень	3 092,0 ✓	Липень-листопад	3 091,5 ✓			
2.1. Будівельних робіт (в тому числі авторський нагляд):		3 092,0 ✓		3 091,5 ✓	Відбулося відставання у строках реалізації заходу за рахунок: підписання бюджетного паспорту та отриманням фінансування лише 18.06.2021; строків погодження титулу об'єкта будівництва; закупівлі та постачання обладнання іноземного виробництва.		
«Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»	Квітень-травень	2 515,0 ✓	Листопад	2 515,0 ✓			
«Технічне пероснащення кабельного господарства існуючого СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»	Квітень	577,0 ✓	Липень-листопад	576,5 ✓	Відбулась економія бюджетних коштів передбачених державним інвестиційним проектом в		

3. Разом: (1+2)		4 261,0 ✓		4 260,3 ✓		2021 році в обсязі 0,5 тис. гривень за рахунок зменшення витрат на отримання сертифікату готовності даного об'єкту будівництва до експлуатації. Відбулося відставання у строках реалізації заходу за рахунок: підписання бюджетного паспорту та отриманням фінансування лише 18.06.2021; тривалою процедурою постачання обладнання, проведення пусконаладжувальних робіт та отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації.	
<i>за рахунок бюджетних коштів КПКВК 2708810</i>		<i>3 477,0</i>		<i>3 476,5</i>			
<i>за рахунок коштів від господарської діяльності ДСП ЧАЕС</i>		<i>784,0</i> ✓		<i>783,8</i> ✓			

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями
(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
3 477,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	2 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 477,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	2 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Касові видатки												
3 476,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	546,2	360,0	0,0	2 527,4	25,0

Станом на 01.01.2022 касові видатки за бюджетною програмою складають 3 476,5 тис. гривень, відбулась економія бюджетних коштів в розмірі 0,5 тис. гривень, за рахунок зменшення витрат на отримання в ДІАМ сертифікату готовності об'єкту «Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС» до експлуатації. ✓

- Додатки: 1. Копія наказу Міндовкілья від 31.05.2021 року №362 про затвердження паспорта бюджетної програми КІПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття» на 6 арк. в 1 прим.
2. Копія наказу Міндовкілья від 31.12.2021 року №905 про внесення змін до паспорта бюджетної програми КІПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття», затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 31.05.2021 року №362 на 6 арк. в 1 прим.
3. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за січень-грудень 2021 року за КІПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття» на 1 арк. в 1 прим.
4. Копії титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва та об'єктів будівництва у 2021 році на 5 арк. в 1 прим.
5. Сертифікат №ГУ123211118386 готовності об'єкту «Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВВП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС» до експлуатації та Акт готовності даного об'єкту до експлуатації на 9 арк. в 1 прим.
6. Фотографії об'єкта будівництва, за яким здійснювалися будівельні роботи в 2021 році на 4 арк. в 1 прим.

Голова ДАЗВ

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансотримувача)

Васильчук Микола
 (найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Євген КРАМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Миколай КОРЄВ



(підпис)

М. П.

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022р.

(число, місяць, рік)

«Реалізація другого тускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта «Укриття»»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство України з управління зоною відчуження
3. Найменування замовника будівництва Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська область, 07100
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2020 року) 4 704 468 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми КПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфайнмента та реконструкція об'єкта «Укриття»»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 7 000 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації
Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», вул. Івана Кліменка 5/2, м.Київ-37, Україна, 03037, код за ЄДРПОУ 02495431;
Державний вищий навчальний заклад «Дніпровська державна академія будівництва та архітектури», вул. Івана Чернишевського 24а, м. Дніпро, Україна, 49600, код за ЄДРПОУ 02070772;
Приватне акціонерне товариство «Київський НДПКі «Енергопроект», пр. Перемоги 4, м.Київ, Україна, 01135, код за ЄДРПОУ 16392628;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», вул. Леся Качинського буд.3, м.Буча, Київська область, Україна, 08292, код за ЄДРПОУ 30568931;
- інші проектні організації будуть визначені згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII
9. Інформація щодо підрядної організації Підрядна організація не визначена
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Травень - Грудень	89 251,0 ✓		67 566,0 (з них на 2021 рік 7 000,0) ✓		
1.1. коригування ПКД	Жовтень-Грудень	3 667		3 567		
Реконструкція об'єкта «Укриття» в частині демонтажу металеві ферми підсилення південної покрівлі	Жовтень-Грудень	3 667 ✓	№ 3021118 від 15.02.2021	3 567 ✓	Договір було укладено до прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 №1483-р «Про передачу частини бюджетних призначень та	Планується в 2022 році внести зміни до III розділу державного інвестиційного проекту з перенесенням строків реалізації даного проекту та реалізувати його.

					<p>перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2021 році», що призвело до зняття коштів в 2021 році. Фінансування за договором в 2021 році склало 0,0 гривень, а виконання заходу було перенесено на 2022 рік.</p>	
<p>1.2. розроблення робочого проекту</p>		<p>81 169 ✓</p>	<p>Договір №823-114 від 07.07.2021 ДУ №1 від 26.11.2021 до договору №823-114 від 07.07.2021</p>	<p>63 999,0 (з них на 2021 рік 7 000,0) ✓</p>	<p>Проведено відкриті торги. Укладено договір на розроблення робочого проекту з ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНЕРІНГ». Відбулося випередження у строках реалізації заходу та швидким проходженням всіх тендерних процедур. Також 26.11.2021 була укладена додаткова угода про до договору в якому було зменшено фінансування на 2021 рік до 7 000 тис.грн внаслідок прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від</p>	
<p>«Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укріптя» ДСП ЧАБС в частині «раннього» демонтажу»</p>	<p>Вересень-Грудень</p>					

					<p>24.11.2021 №1483-р «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2021 році», що призвело до зняття коштів в 2021 році</p>	<p>В зв'язку з відсутністю фінансування проекту в минулих періодах фактична вартість виконання проектних робіт збільшилась внаслідок інфляції та підвищення мінімальної заробітної плати. Згідно з проведеними тендерними процедурами в 2020 році, укладено договір на виконання проектних робіт №569 від 09.10.2020 на суму 2490,0 тис. гривень. Проектант відмовився від робіт, оскільки бюджетом не було передбачено необхідного фінансування для реалізації даного</p>
<p>Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзала об'єкта «Укриття», що виступають за межі огороджувального контуру НБК</p>	<p>Гравень-вересень</p>	<p>4 415 ✓</p>	<p>Договір №569 від 09.10.2020</p>	<p>-</p>	<p>Планується в 2022 році внести зміни до III розділу державного інвестиційного проекту для відображення реальної потреби у фінансуванні для реалізації даного проекту та провести нові тендерні процедури. ✓</p>	

					<p>проекту внаслідок зменшення цільового фінансування інвестиційного проекту рішенням МВК від 03.11.2021. Строк дії договору з проектантом закінчився 31.12.2021. Договір не було пролонговано. ✓</p>	
--	--	--	--	--	---	--

* Паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфайлента та реконструкція об'єкта «Укриття» затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №361 від 31.05.2021. ✓

За результатами засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (протоколи від 03.11.2021 та 16.11.2021) та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 №1483-р «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2021 році», було зменшено фінансування даного інвестиційного проекту на 2021 рік з 87 000 тис. гривень до 7 000 тис. гривень. ✓

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфайлента та реконструкція об'єкта «Укриття» затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №906 від 31.12.2021. ✓

Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:	Вересень-грудень	7 000,0	Жовтень-Грудень	7 000,0		
	1.1. розроблення робочого проекту	Вересень-грудень 7 000,0	Жовтень-Грудень 7 000,0	7 000,0		
«Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу»	Вересень-Грудень	7 000,0	Жовтень-Грудень	7 000,0	-	
2. Виконання, усього, у тому числі:						
3. Разом (1 + 2)		7 000,0		7 000,0		

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
7 000,0	0,0	0,0	0,0	6 223,9	316,0	460,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
7 000,0	0,0	0,0	0,0	6 223,9	316,0	460,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Касові видатки											
7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 529,4	2 443,0	3 027,6

Станом на 01.01.2022 за бюджетною програмою КПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфайлменту та реконструкція об'єкта «Укриття» отримано фінансування в обсязі 7 000,0 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на квітень-грудень 2021 року.

Фактичні касові видатки за бюджетною програмою складають 7 000,0 тис. гривень (договір №823-114 від 07.07.2021). Фактичне виконання по договору №823-114 від 07.07.2021 (акти №1-12) також становить 7 000,0 тис. гривень.

Додатки:

1. Копія наказу Міндовкільдія від 31.12.2021 року №906 про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2021 рік за КІПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфайнмента та реконструкція об'єкта «Укриття» на 6 арк. в 1 прим.
2. Копія наказу Міндовкільдія від 31.05.2021 року №361 про затвердження паспорта бюджетної програми КІПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфайнмента та реконструкція об'єкта «Укриття» на 5 арк. в 1 прим.
3. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за січень-трудень 2021 року за КІПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфайнмента та реконструкція об'єкта «Укриття» на 1 арк. в 1 прим.
4. Копії титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва та об'єктів будівництва у 2021 році на 2 арк. в 1 прим.

Голова ДАЗВ

Євген КРАМАРЕНКО

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника

Михайло КОРЄВ

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(ініціали та прізвище)

