

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(КПЄВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2708000 Державне агентство України з управління зоною відчуження
(КПЄВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2708090 0512 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів
(КПЄВК ДБ) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення будівництва сховища для зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що утворюються після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій.
5. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання, ліквідація радіаційних аварій
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Забезпечення роботи Державного спеціалізованого підприємства "Об'єднання" Радон" щодо приймання, транспортування та зберігання РАВ, зведення до мінімуму негативного впливу заборонених РАВ та тих, що тимчасово зберігаються, на здоров'я населення та довкілля, моніторингу навколишнього середовища, обслуговування та експлуатації споруд, систем та обладнання пунктів захоронення радіоактивних відходів.
2 Експлуатація побудованих об'єктів комплексу виробництва "Вектор".
3 Будівництво та введення в експлуатацію об'єктів та інфраструктури сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		988 322,5	988 322,5	988 322,5	306 741,1	306 741,1	306 741,1	-681 581,4	-681 581,4	-681 581,4
1 Експлуатація об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами		202632,9	202632,9	202632,9	182060,3	182060,3	182060,3	-20572,6	-20572,6	-20572,6

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється уточненням вартості наданих послуг постачальниками в кінці року та у зв'язку з процедурою пов'язаними з відведенням земельної ділянки під об'єктом, які не дозволили виконати зазначені заходи у повному обсязі.

2	Проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	8759,5	8759,5	8759,5	8757,7	8757,7	8757,7	-1,8	-1,8	-1,8
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється зменшенням витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці у зв'язку з обмеженням граничного розміру бази для нарахування ЄСВ, що не вплинуло на якість та кількість виконання проектних робіт.

3	Експлуатація та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, зокрема сховищ для їх захоронення	81233,3	81233,3	81233,3	79315,7	79315,7	79315,7	-1917,6	-1917,6	-1917,6
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється зменшенням вартості техніки в результаті проведення тендерних процедур закупівлі на відкритому майданчику державних закупівель PROZORRO.

4	Проектування, будівництво згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документатією, у тому числі комплексу виробництв "Вектор" і призначених для довторивалого зберігання радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та об'єктів інфраструктури, що з ними пов'язані	472696,8	472696,8	472696,8	36607,4	36607,4	36607,4	-436089,4	-436089,4	-436089,4
---	---	----------	----------	----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Кошти по капітальним видаткам не використані в повному обсязі з наступних причин:

1. Типули об'єктів будівництва подолжено після набрання чинності постанови КМУ від 02.12.2020 № 1198 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 і від 22.07. 2020 № 641", що забороняє на період дії карантину здійснення розпорядниками (державними) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.
2. Типули на виконання проектно - випукувальних робіт для будівництва по деяким об'єктам не погоджені.
3. Процедура закупівлі: "ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 Роботи по об'єкту: "Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВВВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС" (Коригування) (в тому числі виготовлення робочої документації (стадія "Р"), науково - дослідні та

2	Кількість об'єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами у зоні відчуження	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	47	47	47	47		
3	Будівництво комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту пункту захоронення радіоактивних відходів	млн грн.	Проектно-кошторисна документація	600000	600000			-600000	-600000

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

За результатами міжвідомчої наради в Держатомрегулюванні від 03.07.2020 року з питань забезпечення ДСП "ЦППРВ" ядерної та радіаційної безпеки було розроблено План реалізації проекту створення інженерно-технічних засобів фізичного захисту (ІТЗ СФЗ) ПЗРВ "Підлісний". Після проведення планової цільової перевірки підприємства інспекцією Держатомрегулювання (акт-примис від 26.10.2020 №13-23/85дск) План було відкориговано та прийнято рішення коригування проектно-кошторисної документації будівництва інженерно-технічних засобів охорони фізичного захисту ПЗРВ "Підлісний" із виділенням 3-х пускових комплексів з наступним проведенням експертизи, що потребувало додаткового часу. Згідно п. 2 актуалізованого Плану щодо забезпечення створення систем фізичного захисту об'єктів, які входять в зону відповідальності ДСП "ЦППРВ", початок будівництва ІТЗ СФЗ ПЗРВ "Підлісний" перенесено на 2021 рік.

2 подукту

1	Кількість радіоактивних відходів, що знаходяться на зберігання у філіях ДСП "Об'єднання "Радон"	тонни	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"	51+2	51+2	51+2	51+2		
2	Кількість РАВ у формі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ВДВ) перевезених зі сховищ міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДВ ДСП "ЦППРВ"	од.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"	1000	1000	100	100	-900	-900
3	Кількість транспортних засобів, обладнання придбаного для поводження з радіоактивними відходами	од.	Звіт ДСП "НТЦ КПРВ"	88	88	110	110	22	22
4	Кількість розроблених прєктів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	19	19	19	19		
5	Кількість проведених ДСП "ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	5947	5947	5947	5947		
6	Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли до Централізованого сховища ВДВ ДСП "ЦППРВ"	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	1000	1000	100	100	-900	-900

7	Кількість техніки, приданої для повоження з радіоактивними відходами та евакуатації побудованих об'єктів комплексу виробництва "Вектор"	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	22	22	23	23	1	1
8	Довжина квітінного отородження території комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту пункту захоронення радіоактивних відходів	м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1410	1410			-1410	-1410
9	Кількість об'єктів інфраструктури, на яких проведені роботи з будівництва та реконструкції	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	9	9	9	9		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 - зменшення обсягів перевезення відпрацьованих ДВ від міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до ЦСВДВ ДСП "ЦППРВ" викликано відсутністю, станом на кінець квітня 2020 року, у ДСП "ЦППРВ" дозволу Дежатомерулювання на приймання відпрацьованих ДВ до сховища, а також тимчасовим призупиненням ліцензійної діяльності ДСП "Об'єднання "Радон" та ДСП "ЦППРВ" починаючи з липня 2020 року, в зв'язку з переоформленням ліцензій. Ліцензійні роботи обох підприємств були відновлені в вересні-жовтні 2020 року, в результаті чого був переглянутий, погоджений обома підприємствами та Дежатомерулювання оновлений план перевезень відпрацьованих ДВ в кількості 100 одиниць.

План перевезення відпрацьованих ДВ в кількості 100 одиниць розроблено ДСП "Об'єднання "Радон" з урахуванням логістичних процесів, наявних санітарних паспортів на спецавтотранспорт, наявних порожніх транспортних улаковок, та залишкового періоду часу необхідного для виконання перевезень протягом жовтня-грудня 2020 року.

п.3 - за виробничою необхідністю ДСП "Об'єднання "Радон" було переглянуто перелік першочергової необхідної техніки, крім того за результатами процедури закупівель виникла економія бюджетних коштів, яку підприємство спрямувало на закупівлю додаткових одиниць техніки.

п.6 - зменшення обсягів перевезення відпрацьованих ДВ від міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до ЦСВДВ ДСП "ЦППРВ" викликано відсутністю, станом на кінець квітня 2020 року, у ДСП "ЦППРВ" дозволу Дежатомерулювання на приймання відпрацьованих ДВ до сховища, а також тимчасовим призупиненням ліцензійної діяльності ДСП "Об'єднання "Радон" та ДСП "ЦППРВ" починаючи з липня 2020 року, в зв'язку з переоформленням ліцензій. Ліцензійні роботи обох підприємств були відновлені в вересні-жовтні 2020 року, в результаті чого був переглянутий, погоджений обома підприємствами та Дежатомерулювання оновлений план перевезень відпрацьованих ДВ в кількості 100 одиниць.

План перевезення відпрацьованих ДВ в кількості 100 одиниць розроблено ДСП "Об'єднання "Радон" з урахуванням логістичних процесів, наявних санітарних паспортів на спецавтотранспорт, наявних порожніх транспортних улаковок, та залишкового періоду часу необхідного для виконання перевезень протягом жовтня-грудня 2020 року.

п.7 - за результатами процедури закупівель виникла економія бюджетних коштів, яку підприємство (за погодженням із ДАЗВ України) спрямувало на закупівлю додаткової одиниці техніки, тим самим було підвищено відсоток рівня забезпечення технікою для повоження з радіоактивними відходами та евакуатації побудованих об'єктів комплексу виробництва "Вектор" та скорочено витрати на закупівлю техніки у майбутньому.

п.8 - за результатами міжвідомчої наради в Дежатомерулюванні від 03.07.2020 року з питань забезпечення ДСП "ЦППРВ" ядерної та радіаційної безпеки було розроблено План реалізації проекту створення інженерно-технічних засобів фізичного захисту (ПЗ СФЗ) ПЗРВ "Підлісний". Після проведення планової цільової перевірки підприємства Інспекцією Дежатомерулювання (акт-примис від 26.10.2020 №13-23/85/дек) План було відкориговано та прийнято рішення коригування проектно-кошторисної документації будівництва інженерно-технічних засобів охорони фізичного захисту ПЗРВ "Підлісний" із виділенням 3-х пускових комплексів з наступним проведенням експертизи, що потребувало додаткового часу. Згідно п. 2 актуалізованого Плану щодо забезпечення створення систем фізичного захисту об'єктів, які входять в зону відповідальності ДСП "ЦППРВ", початок будівництва ПЗ СФЗ ПЗРВ "Підлісний" перенесено на 2021 рік.

3 ефективності

1	Середні витрати на збірлігання 1 тони радіоактивних відходів, що знаходяться на збірліганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон"	тис.грн.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"	24,5	24,4	-0,1
2	Середні витрати на придбання 1 одиниці транспортних засобів, обладнання придбаного для повозження з радіоактивними відходами	тис.грн.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"	110,2	204,3	94,1
3	Середні витрати на транспортування 1 одиниці ВДВВ нерезвезної зі сховищ міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДВВ ДСП "ЦПРВ"	тис.грн.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"	1,1	1,3	0,2
4	Середні витрати на виконання 1 проекту щодо забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для повозження з радіоактивними відходами	тис.грн.	Звіт ДСП "ПЦКПРВ"	461	460,9	-0,1
5	Середні витрати на експлуатацію одного об'єкту інфраструктури у зоні відчуження	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦПРВ"	8081,1	8081,1	
6	Середні витрати на експлуатацію одного об'єкту призначеного для повозження з радіоактивними відходами у зоні відчуження	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦПРВ"	1150,2	1150,2	
7	Середні витрати на виконання робіт з прийняття на довгострокове збірлігання 1 джерела іонізуючого випромінювання, що надійшло до Централізованого сховища ВДВВ ДСП "ЦПРВ"	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦПРВ"	4,7	4,7	
8	Середні витрати на провезення ДСП "ЦПРВ" одного технічного огляду, обслуговування та ремонту обладнання	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦПРВ"	1,8	1,8	
9	Середні витрати на будівництво 1 території комплексу 1 інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту пункту захоронення радіоактивних відходів	тис.грн.	Акти виконаних робіт	42,6		-42,6

10	Середні витрати на придбання однини техніки для повождення з радіоактивними відходами та експлуатації побулованих об'єктів комплексу виробництва "Вектор"	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	535	428,4	-106,6
----	---	----------	------------------	-----	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 - відхилення за рахунок економії сукупних витрат на паливо та комуніальні послуги при повожденні з РАВ.
- п.2 - за виробничою необхідністю було переглянуто перелік першочергової необхідної техніки, крім того за результатами процедури закупівель виконання будівельних робіт виникла економія бюджетних коштів, яку підприємство спрямувало на закупівлю додаткових одниниць техніки.
- п.3 - зменшення обсягів перевезення відпрацьованих ДІВ від міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до ЦСВДІВ ДСП "ЦППРВ" за тими же витратами на ПММ тощо викликає зміни середньої вартості на одиницю перевезення.
- п.4 - відхилення пояснюється зменшенням витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці у зв'язку з обмеженням граничного розміру бази для нарахування ЄСВ.
- п.9 - за результатами міжвідомчої наради в Держатомрегулюванні від 03.07.2020 року з питань забезпечення ДСП "ЦППРВ" ядерної та радіаційної безпеки було розроблено План реалізації проекту створення інженерно-технічних засобів фізичного захисту (ІТЗ СФЗ) ПЗРВ "Підлісний". Після проведення планової цільової перевірки підприємства інспекцією Держатомрегулювання (акт-пріпис від 26.10.2020 №13-23/85дк) План було відкориговано та прийнято рішення коригування проекту-кошторисної документації будівництва інженерно-технічних засобів охорони фізичного захисту ПЗРВ "Підлісний" із виділенням 3-х пускових комплексів з наступним проведенням експертизи, що потребувало додаткового часу. Згідно п. 2 актуалізованого Плану щодо забезпечення створення систем фізичного захисту об'єктів, які входять в зону відповідальності ДСП "ЦППРВ", початок будівництва ІТЗ СФЗ ПЗРВ "Підлісний" перенесено на 2021 рік.
- п.10 - зменшення середньої вартості на придбання одниниць техніки пов'язане із результатами проведених тендерних процедур закупівлі.

4 ЯКОСТІ

1	Зменшення радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у філіях ДСП "Об'єднання "Радон" у порівнянні з фактичним обсягом минулого року	відс.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"	2,4	2,4	
2	Зменшення ВДЦВ, внаслідок їх перевезення зі сховищ філій ДСП "Об'єднання "Радон" до Централізованого сховища ВДЦВ ДСП "ЦППРВ" у порівнянні з фактичним обсягом минулого року	відс.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон", звіт ДСП "ЦППРВ"	0,2		-0,2
3	Рівень забезпечення транспортними засобами, обладнанням для повождення з радіоактивними відходами	відс.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"	21,5	27,1	5,6
4	Рівень готовності проектів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для повождення з радіоактивними відходами	відс.	Звіт ДСП "НПЦ КІПРВ"	100	100	

5	Рівень забезпечення технікою для повождення з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництва "Вектор"	відс.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	8	8,1	0,1
6	Рівень виконання регламентних робіт з провезення технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання ДСП "ЦППРВ"	відс.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	100	100	
7	Рівень будівельної готовності комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту пункту захоронення радіоактивних відходів	відс.	Акти виконаних робіт	33,6		-33,6
8	Рівень виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури	відс.	Акти виконаних робіт	92,6	7	-85,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 - зменшення обсягів перевезення відпрацьованих ДІВ з 1000 одиниць до 100 одиниць від міжобласних філій ДСП "Об'єднання "Радон" до ЦСВДІВ ДСП "ЦППРВ" викликло зменшення кількості ВДІВ у ДСП "Об'єднання "Радон".

п.3 - за виробничою необхідністю було переглянуто перелік першочергової необхідної техніки, крім того за результатами процедури закупівель виконання будівельних робіт виникла економія бюджетних коштів, яку підприємство спрямувало на закупівлю додаткових одиниць техніки. п.5 - Збільшення рівня забезпечення технікою для повождення з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництва "Вектор" пояснюється закупівлею додаткової одиниці за рахунок перерозподілу коштів.

п.7 - Початок будівництва ІТЗ СФЗ ПЗРВ "Підлісний" перенесено на 2021 рік.

п.8 - розбіжність з наступних причин:

1. Титули об'єктів будівництва погоджено після набрання чинності постанови КМУ від 02.12.2020 № 1198 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 і від 22.07.2020 № 641", що забороняє на період дії карантину здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.
2. Титули на виконання проекту - вишукувальних робіт для будівництва по деяким об'єктам не погоджені.
3. Процедура закупівлі: "ДСТУ Б Д. 1.1-2013 Роботи по об'єкту: "Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС" (Коригування) (в тому числі виготовлення робочої документації (стадія "Р"), науково - дослідні та дослідно - конструкторські роботи, поставка та монтаж обладнання) [За кодом СРВ ДК 021:2015 45213000-3 Будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель. об'єктів транспортної інфраструктури]" з публікацією англійською мовою не відбулася, у зв'язку із допущенням до оцінки менше 2-х тендерних пропозицій учасників.

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма у 2020 році профінансована на 100 %. Відхилення фактичних показників від планових, за умови введення з квітня 2020 року карантинних заходів, суттєво не вплинули на виконання стратегічних цілей головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

За напрямом:

За напрямом 1:

ДСП "Об'єднання "Радон" прийнято на зберігання 304 одиниць відпрацьованих ДІВ та 1,51 тонн твердих РАВ, дезактивовано 3,66 т. спецодягу та засобів індивідуального захисту забрудненого радіоактивними речовинами, забезпечено безпечне зберігання 5142,0 тонн РАВ.

Передає на довгострокове зберігання 100 одиниць відпрацьованих ДІВ та 78 упаковок РАВ на збереження до сховищ комплексу виробництва "Вектор" ДСП "ЦППР".

Проведено модернізацію та оновлення своїх інформаційних систем, технічного обладнання та автомобільного парку.

ДСП "ЦППР" - забезпечено штатну експлуатацію об'єктів інфраструктури, що технологічно та функціонально з ними пов'язані. Виконання зазначених заходів забезпечило зведення до мінімуму негативного впливу збережених РАВ та тих, що тимчасово зберігаються, на здоров'я населення та довкілля, моніторингу навколишнього середовища, обслуговування та експлуатації споруд, систем та обладнання пунктів збереження радіоактивних відходів.

УРУЦ - Проведено навчання та атестацію з перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу спеціалізованих підприємств в галузі радіоекології, радіометрії, ядерної та радіаційної безпеки, поводження з РАВ.

За напрямом 2:

ДП "НПЦ КІПРВ" - було виконано 19 робіт (100%), метою яких є забезпечення підвищення рівня екологічного захисту довкілля при здійсненні діяльності спеціалізованими підприємствами з поводження з РАВ, а також забезпечено науково - технічний супровід під час такої діяльності.

За напрямом 3:

ДСП "ЦППР" - експлуатуються та обслуговуються 47 об'єктів, призначених для поводження з РАВ. Закуплено 23 од. техніки, придані для експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництва "Вектор".

Проведено 5 947 технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання та прийнято на довгострокове зберігання 100 од. ДІВ, що надійшли до Централізованого сховища ВДВ ДСП "ЦППР".

За напрямом 4,5:

ДСП "ЦППР" - продовжується будівництво сховищ захоронення РАВ та об'єктів інфраструктури комплексу "Вектор", необхідної для будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних РАВ, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС, проте на виконання робіт, включаючи нерозподілені видатки, передбачено 695696,8 тис. грн, з яких витрачено 36607,4 грн, а саме:

- частково виконані роботи з будівництва системи фізичного захисту КВ "Вектор";

- завершено I чергу реконструкції підстанції "Буряківка" 110/10 кВ необхідної для належного функціонування КВ "Вектор";

- повністю завершені будівельні та пусконаладжувальні роботи протирадіаційного укриття КВ "Вектор";

- частково було виконано будівельні роботи зовнішніх інженерних мереж КВ "Вектор"

Не використано: 659 089,4 тис. грн, у зв'язку зі змінами до постанови КМУ від 4.12.2019 № 1070, що не дало змоги провести попередню оплату робіт та було сплачено лише за роботи та послуги які фактично виконано до кінця 2020 року. Необхідно зауважити, що окремі види робіт можуть бути здійснені лише за умови передоплати так як обладнання спеціфічне. Враховуючи складність та привагість робіт з капітального будівництва на КВ "Вектор" закуплені роботи та послуги, за наявності належного фінансування, будуть виконані у 2021 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

**Заст. дир. Ден.економ.та
фінансів-нач.відділу план. та викон.
держ.бюджету**

(підпис)

Олена ПАРФЕНЬСЬВА

(ім'я та прізвище)