

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
природоохоронних заходів
за бюджетною програмою "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля"
КПКВК 2701270 за 2020 рік
(спеціальний фонд державного бюджету)

№ з/п		КЕКВ	Загальна кошторисна вартість заходу, тис. грн.	Обсяг коштів, передбачених планом, тис. грн.	Касові видатки, тис. грн.	Фактичні видатки, тис. грн.	Кредиторська заборгованість, тис. грн.	Очікувані якісні та (або) кількісні характеристики природоохоронного ефекту (результативні показники)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збереження природно-заповідного фонду								
Донецька область								
1	Розроблення матеріалів лісовпорядкування для національного природного парку "Святі Гори"	2281	1341,700	569,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
2	Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для запобігання та гасіння пожеж на території національного природного парку "Меотида"	3110	1020,000	1020,000	1019,502	1019,502	0,000	Захід виконано в повному обсязі. За результатами процедури відкритих торгів укладено договір з ТОВ "Укравтозпачастина" від 23.12.2020 року за № 1220 та придбано трактор та комплект обладнання: причеп до трактора 1 шт., борона дискова 1 шт., плуг навісний 1 шт., косарка ротарійна 1 шт. для запобігання виникнення та гасіння пожеж на території національного природного парку "Меотида". Економія коштів становить 0,498 тис. гривень
3	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок національного природного парку "Меотида" та оформлення прав користування земельними ділянками	2281	379,900	165,900	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано. На підставі укладеного договору від 14.08.2019 № 14/08-013 з ТОВ "Експертцентр" у 2020 році здійснено землепорядні роботи та подано проект землеустрою на площу 301,2 га для проведення Державної експертизи землепорядної документації. Укладено додаткову угоду від 30.12.2020 № 1 на продовження виконання робіт у 2021 році
x	Усього по Донецькій області:	x	2741,600	1754,900	1019,502	1019,502	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2281	x	1721,600	734,900	0,000	0,000	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	1020,000	1020,000	1019,502	1019,502	0,000	x
Житомирська область								
4	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок природного заповідника "Древлянський" та оформлення прав користування земельними ділянками	2281	2900,010	29,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано. У зв'язку із введенням карантинних обмежень було здійснено ряд заходів, що не дозволили виконання робіт з розроблення проекту землеустрою згідно договору з ТОВ "Ленд Ком №1 від 19.11.2018 в повному обсязі. Термін виконання четвертого етапу робіт відповідно до додаткової угоди від 24.12.2020 № 4 перенесено на 2021 рік
5	Придбання спеціалізованих автомобілів з протипожежним обладнанням для природного заповідника "Древлянський"	3110	3390,800	3390,800	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
6	Придбання спеціалізованої техніки для запобігання та гасіння пожеж на території природного заповідника "Древлянський"	3110	1170,200	1170,200	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
7	Придбання протипожежного обладнання та захисного одягу для служби державної охорони природного заповідника "Древлянський"	2210	301,700	301,700	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
x	Усього по Житомирській області:	x	7762,710	4891,700	0,000	0,000	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2210	x	301,700	301,700	0,000	0,000	0,000	x
x	КЕКВ 2281	x	2900,010	29,000	0,000	0,000	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	4561,000	4561,000	0,000	0,000	0,000	x

Закарпатська область								
8	Придбання спеціальних транспортних засобів з навісним обладнанням та причіпом-цистерною для Карпатського біосферного заповідника	3110	1100,000	1100,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
x	Усього по Закарпатській області:	x	1100,000	1100,000	0,000	0,000	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 3110	x	1100,000	1100,000	0,000	0,000	0,000	x
Запорізька область								
9	Придбання трактора для здійснення протипожежних заходів на території Призовського національного природного парку	3110	470,000	470,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
10	Розроблення проекту організації території національного природного парку "Великий Луг", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів	2281	969,752	469,752	469,752	469,752	0,000	Захід виконано в повному обсязі. Отримано матеріали Проекту організації території національного природного парку "Великий Луг", які, відповідно до договору від 09.10.2019 № 36 з ПРАТ "Курп", передано на затвердження до Міндовкілля
11	Придбання транспортних засобів та протипожежного обладнання для національного природного парку "Великий Луг"	2210	35,000	35,000	35,000	35,000	0,000	Захід виконано частково. Придбано ранцеві лісові вогнегасники згідно договору від 28.12.2020 №64 в кількості 10 шт. Придбання 10 од. мопедів не здійснено у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
		3110	221,600	221,600	0,000	0,000	0,000	
12	Придбання захисного одягу та засобів пожежогасіння для національного природного парку "Великий Луг"	2210	65,600	65,600	63,960	63,960	0,000	Захід виконано в повному обсязі. Згідно укладених договорів: від 28.12.2020 № 62, 63, 64 з ФОП Белова Л.К. придбано бензопила 1 шт., пластиковий бак для води 2 т 1 шт., мотопомпа 2 шт., костюм пожежного 6 шт., костюм польовий пожежного 6 шт., лопата пожежна 6 одиниць, сокира ручна 6 одиниць, рукав пожежний 15 одиниць, каністра для пального 20 л 10 одиниць, каністра для води 20 л 6 одиниць; від 29.12.2020 № 38 з ФОП Скаба Р.В. портагивна рація 6 шт. Економія коштів становить 25,84 тис. гривень
		3110	139,000	139,000	114,800	114,800	0,000	
x	Усього по Запорізькій області:	x	1900,952	1400,952	683,512	683,512	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2210	x	100,600	100,600	98,960	98,960	0,000	x
x	КЕКВ 2281	x	969,752	469,752	469,752	469,752	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	830,600	830,600	114,800	114,800	0,000	x
Івано-Франківська область								
13	Реконструкція приміщення спеціальної адміністрації НПП "Верховинський" в с. Верхній Ясенів, присілок Печіще, За Верховинського району Івано-Франківської області	3142	19331,389	3068,900	3068,900	3068,900	0,000	Захід в межах календарного плану робіт на 2020 рік виконано. Використано кошти згідно з договором №78 від 13.08.2019 на здійснення технічного нагляду за будівництвом на суму 45,830 тис. грн та згідно з договором №78 від 13.08.2019 за авторський нагляд на суму 3,375 тис. грн. Згідно договору від 13.08.2019 № 77 з ПП "АМВ Сервіс" щодо реконструкції приміщення виконані наступні роботи: 1) демонтаж зовн. освітлення (кабель 182 м, опори 4 шт., світильники 6 шт., шиток освітлювальний 4 шт., труби 22,2 м); 2) підсилення прорізків 3,8564 т, мурування перегородок; 3) прокладання трубопроводів водопостачання 622 м, прокладання трубопроводів каналізації 59 м, установлення сантехнічного обладнання (умивальники 6 компл., унітази 10 шт.); 4) мурування зовнішніх стін 5 м ² , покриття паливної (монтаж зв'язок і розпірок 0,8357 т, улаштування покрівель 268 м ² , улаштування каркаса 26,8 м ²), опорядження внутрішнє (шпаклювання стель 70 м ² , фарбування стель 70 м ² , штукатурення стін 370,7 м ² , фарбування стін 1309 м ² , облицювання поверхонь керамічними плитками 196,5 м ²); 5) зовнішнє оздоблення (утеплення фасадів 550 м ²); 6) улаштування жолобів підвісних 70м, навішування водостічних труб, колін, відливів 93 м; 7) утеплення фасадів 492,3 м ² ; 8) гідроізоляція стін 92 м ² та утеплення фундаменту 4,6 м ² , облицювання цоколя 84 м ² , роботи з благоустрою 83,5 м ² ; 9) електромонтажні роботи (півашування тротуарів 0,09 км); 10) зведення стін фронтонів із брусів 68м ² , улаштування перекриттів 15,2 м ² ; 11) улаштування підпирних стін 40,8м ² , монтаж сходів 0,272т; 12) мощення (улаштування дорожніх корит 597 м ² , улаштування основи із щебню 737 м ² , улаштування покриття з фігурних елементів 330м ² , улаштування цементнобетонного покриття 57м ²).
14	Придбання спеціалізованого автомобіля з протипожежним обладнанням для національного природного парку «Верховинський»	3110	1111,300	1111,300	33,300	33,300	0,000	Захід виконано частково. Відповідно до договору від 29.12.2020 №181220/01ЮП з ТзОВ "АГРОСЕРВІС" придбано автомобільний причіп з цистерною. Спеціалізований протипожежний автомобіль не придбано, оскільки процедура відкритих торгів не відбулася двічі через відсутність достатньої кількості учасників

15	Зміцнення матеріально – технічної бази національного природного парку «Верховинський»	2210	31,260	31,260	31,002	31,002	0,000	Захід виконано в повному обсязі. Відповідно до договору від 29.12.2020 №1/12/20 з ТЗОВ "Інструкол" придбано мотококси в кількості 6 шт., згідно з укладеним договором від 29.12.2020 №2/12/20 з ТЗОВ "Інструкол" придбано бензопили STIHL -6 шт. Економія коштів становить 12,258 тис. грн
		3110	60,000	60,000	48,000	48,000	0,000	
16	Придбання протипожежного обладнання та засобів гасіння лісових пожег для природного заповідника "Горгани"	2210	111,080	111,080	16,500	16,500	0,000	Захід виконано частково. Відповідно до договору від 30.12.2020 №97 з ТОВ "ТК ПОЖСОЮЗ" придбано рукав пожежний Д-51(к) з ГР - 50 (стандарт) в кількості 3 шт.
17	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що входять до складу національного природного парку "Гуцульщина" та оформлення прав користування земельними ділянками на площі 1484,1173га	2281	688,464	290,286	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано. Згідно з розпорядженням від 25.11.2020р. № 1489-р вилучено з постійного користування державного підприємства "Кутське лісове господарство" земельні ділянки площею 1486,7969 га. Укладено додаткову угоду №4 від 30 грудня 2020 року з ПП"Прикарпатський земельний центр" на виконання робіт по виготовленню межових знаків та винесення меж парку в натуру (на місцевість).
x	Усього по Івано-Франківській області:	x	21333,493	4672,826	3197,702	3197,702	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2210	x	142,340	142,340	47,502	47,502	0,000	x
x	КЕКВ 2281	x	688,464	290,286	0,000	0,000	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	1171,300	1171,300	81,300	81,300	0,000	x
x	КЕКВ 3142	x	19331,389	3068,900	3068,900	3068,900	0,000	x
Київська область								
18	Придбання протипожежної техніки та спецтехніки для Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника	3110	11726,420	11726,420	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
x	Усього по Київській області:	x	11726,420	11726,420	0,000	0,000	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 3110	x	11726,420	11726,420	0,000	0,000	0,000	x
Львівська область								
19	Придбання транспортного засобу та протипожежного обладнання для національного природного парку "Північне Поділля"	3110	1105,000	1105,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
x	Усього по Львівській області:	x	1105,000	1105,000	0,000	0,000	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 3110	x	1105,000	1105,000	0,000	0,000	0,000	x
Миколаївська область								
20	Придбання спецтехніки з комплектуючими для національного природного парку "Бузький Гард"	3110	1169,900	1169,900	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
21	Придбання спеціалізованої техніки та протипожежного обладнання для своєчасного виявлення пожеж та їх гасіння на території природного заповідника "Сланецький степ"	3110	1171,000	1171,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
22	Придбання спеціального транспортного засобу з додатковим обладнанням для національного природного парку "Білобережжя Святослава"	3110	1150,000	1150,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
x	Усього по Миколаївській області:	x	3490,900	3490,900	0,000	0,000	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 3110	x	3490,900	3490,900	0,000	0,000	0,000	x
Одеська область								
23	Придбання спеціалізованої техніки з додатковим обладнанням для запобігання виникненню пожеж, їх поширення та для боротьби з пожежами на території Нижньодністровського національного природного парку	3110	748,000	748,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів


24	Придбання спеціального транспортного засобу та обладнання для протипожежних та природоохоронних заходів для національного природного парку "Тузловські лимани"	2210	44,200	44,200	44,200	44,200	0,000	Відповідно до укладених договорів: придбано ранцевий розпилювач (вогнегасник) ERMAK 25т в кількості 4 шт. (договір № 55 від 29.12.2020р. із ТОВ "ПОСТ 112" на суму 22,4 тис.грн.) ;спецодяг протипожежний 10 комплектів (куртка+брюки+сапоги) ; кошма протипожежна одношарова 2,0*2,0 в кількості 4 шт; кошма протипожежна одношарова 1,4*1,8 в кількості 5 шт; кошма протипожежна двошарова 1,4*1,9 м в кількості 1 шт. (договір №176758 від 29.12.2020 р. із ФОП Мукієнко Р.М. на загальну суму 21,8 тис. грн.) Придбано складові запчастини трактору LAIDONG ENGINC LOVOL KM 385 Вт (договір №39 від 24.12.2020 року на суму 49,0 тис.грн. двигун та сидіння, договір №42 від 24.12.2020р. на суму 45,0 тис.грн. кабіна, договір №50 від 24.12.2020р. на суму 36,0 тис.грн. кузов; договір №44 від 24.12.2020 року на суму 49,0 тис. грн. комплектуючі до трактора із ФОП Савченко Л.Л.); придбано складові запчастини причепу ІПТС3 (договір №45 від 29.12.2020р. на суму 49,0 тис.грн. шасі, вісь та шини для причепа, договір № 48 від 24.12.2020 року на суму 43,0 тис.грн., комплектуючі до причепа, договір №46 від 24.12.2020р. на суму 49,0 тис.грн. гальмівне обладнання; договір №47 від 24.12.2020р. на суму 49,0 тис.грн. кузов на причеп із ФОП Савченко Л.Л.); плуг навісний ПН-2*2,5 (договір №49 із ФОП Савченко Л.Л. від 29.12.2020р на суму 13,0 тис.грн.) ;косарку роташійну навісну WIRAX Z069/1 1,35м (договір №49 із ФОП Савченко Л.Л. від 29.12.2020р. на суму 34,0 тис.грн.); пластикову ємність 5000 л (договір №176757 від 29.12.2020р. із ФОП Мукієнко Р.М. на суму 30,5 тис.грн.); складові запчастини до вітрової електростанції (договір № 176760 від 29.12.2020р. із ФОП Мукієнко Р.М. на суму 45,210 тис. грн.). Залишок коштів склав 311,290 тис.грн.
		3110	803,000	803,000	491,710	491,710	0,000	
x	Усього по Одеській області:	x	1595,200	1595,200	535,910	535,910	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2210	x	44,200	44,200	44,200	44,200	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	1551,000	1551,000	491,710	491,710	0,000	x
Полтавська область								
25	Придбання спеціалізованої техніки для запобігання та гасіння пожеж на території національного природного парку "Нижньосульський"	3110	1201,910	1201,910	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
26	Придбання спецтехніки, обладнання, протипожежних засобів, захисного одягу та взуття для служби державної охорони національного природного парку "Пирятинський"	2210	50,700	50,700	50,561	50,561	0,000	Захід виконано частково. Відповідно до укладених договорів: від 29.12.2020 №2412/20 з ТОВ "Технології-Безпеки" придбано 6 костюмів захисних спеціальних (в т.ч. захисний одяг пожежника, рукавиці вогнестійкі, чоботи пожежні вогнестійкі), 6 протигазів в комплекті, 1 мотопомпа на суму 58,699 тис. грн; від 29.12.2020 №2412/20-1 з ТОВ "Технології-Безпеки" придбано 10 рукавів пожежних, 2 ствола пожежних, 1 гучний резервуар для технічної води, 24 респіратори, 6 касок пожежних, 3 ранцеві лісові вогнегасники на суму 50,562 тис. грн; від 29.12.2020 №085/12-20 з ПП "Прагматек" придбано 1 причіп автомобільний V0-3015-2 САРМАТ на суму 44,0 тис. грн. Агрегат протипожежний універсальний у складі з причепом-цистерною не придбано у зв'язку з браком часу на проведення процедури відкритих торгів.
		3110	2107,500	2107,500	102,700	102,700	0,000	
x	Усього по Полтавській області:	x	3360,110	3360,110	153,261	153,261	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2210	x	50,700	50,700	50,561	50,561	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	3309,410	3309,410	102,700	102,700	0,000	x

Рівненська область								
27	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок національного природного парку «Дермансько-Острозький» та оформлення прав користування земельними ділянками	2281	539,900	101,889	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано, оскільки роботи по проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування НПП "Дермансько-Острозький" на площі 736,852 га не завершені. Укладено додаткову угоду від 02.02.2021 № 1 з ТзОВ "Експерт-Центр" на завершення виконання робіт в 2021 році.
28	Придбання спеціалізованої протипожежної техніки та обладнання для Нобельського національного природного парку	3110	5940,000	5940,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
x	Усього по Рівненській області:	x	6479,900	6041,889	0,000	0,000	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2281	x	539,900	101,889	0,000	0,000	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	5940,000	5940,000	0,000	0,000	0,000	x
Сумська область								
29	Розроблення Проекту організації території природного заповідника "Михайлівська цілина" та охорони його природних комплексів та об'єктів	2281	679,900	285,558	285,558	285,558	0,000	Захід відповідно до укладеного договору від 23.09.2019 №2309/19-01 з ПрАТ "НБК "КУРС" виконано. Розроблений Проект організації території природного заповідника "Михайлівська цілина" та охорони його природних комплексів та об'єктів направлено на затвердження до Міндовкілля
x	Усього по Сумській області:	x	679,900	285,558	285,558	285,558	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2281	x	679,900	285,558	285,558	285,558	0,000	x
Тернопільська область								
30	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок національного природного парку "Кременецькі гори" та оформлення прав користування земельними ділянками	2281	199,000	1,606	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано. Укладено додаткову угоду №7 від 18.12.2020 до договору № 03-10/17 від 26.10.2017 з ТОВ "РЗКЦ" "Галицькі землі" на продовження виконання третього етапу робіт у 2021 році
31	Розроблення матеріалів лісовпорядкування для національного природного парку "Кременецькі гори" на площі 3968,6 га	2281	447,658	189,874	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано. Укладено додаткову угоду №1 від 30.12.2020 до договору № 41-19 від 13.09.2019 з Львівською державною лісовпорядною експедицією на продовження виконання другого етапу робіт, камеральні роботи з базового лісовпорядкування.
x	Усього по Тернопільській області:	x	646,658	191,480	0,000	0,000	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2281	x	646,658	191,480	0,000	0,000	0,000	x
Харківська область								
32	Придбання транспортних засобів та спеціального обладнання для національного природного парку "Дворічанський"	2210 3110	6,300 947,300	6,300 947,300	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
x	Усього по Харківській області:	x	953,600	953,600	0,000	0,000	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2210	x	6,300	6,300	0,000	0,000	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	947,300	947,300	0,000	0,000	0,000	x
Херсонська область								
33	Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж земельних ділянок, що входять до складу національного природного парку "Джарилгацький" без вилучення, та закріплення їх межовими знаками	2281	1098,000	100,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано, усуваються недоліки по земельнопорядній документації для проходження експертизи у Головному управлінні Держгеокадастру в Херсонській області. Укладена додаткова угода від 31.12.2020 № 18 до договору від 25.11.2015 року № 02/11 з ПрАТ "НБК "Курс" на виконання IV етапу в 2021 році
34	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування національного природного парку "Джарилгацький", закріплення її межовими знаками та отримання правовстановлюючих документів	2281	223,826	6,559	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано. Укладено додаткову угоду від 31.12.2020 № 415 до договору від 02.10.2015 року №415 з Південною регіональною філією ДП "УкпДАГП" на 2021 рік, оскільки роботи, визначені IV етапом робіт, виконані не в повному обсязі.
35	Придбання транспортного засобу для національного природного парку "Олешківські піски"	3110	510,000	510,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
x	Усього по Херсонській області:	x	1831,826	616,559	0,000	0,000	0,000	
x	у тому числі КЕКВ 2281	x	1321,826	106,559	0,000	0,000	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	510,000	510,000	0,000	0,000	0,000	x

Чернівецька область								
36	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок національного природного парку «Черемоський» та оформлення прав користування земельними ділянками	2281	2141,204	779,524	704,927	704,927	0,000	Захід виконано частково. Відповідно до укладеного договору від 22.10.2019 №78 з ГПП "Прикарпатський земельний центр" виконано топографо-геодезичні роботи для проекту відведення земельних ділянок. Укладено додаткову угоду від 29.12.2020 року №24 на продовження виконання робіт в 2021 році
37	Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку "Черемоський" та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель	2281	1162,377	92,536	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано. Укладено додаткову угоду від 29.12.2020 № 25 до договору від 01.11.2017 №27 з ГПП "Прикарпатський земельний центр" на продовження виконання робіт згідно умов договору
38	Придбання спеціалізованих автомобілів з протипожежним обладнанням для національного природного парку "Черемоський"	3110	2243,800	2243,800	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів
39	Реконструкція адміністративного будинку по вул. О. Кобилянської, 33 в смт. Путила, Путильського району, Чернівецької області	3142	4792,433	2198,262	2026,550	2026,550	0,000	Захід виконано частково. Відповідно до укладеної угоди від 03.10.2019р. № 73 з ГПП "АМВ СЕРВІС" в 2020 році виконано: 1)електромонтажні роботи - проведено прокладання 375 м. кабелів, установлення 23 шт. вимикачів, 23 шт. розетки, 48 шт. автоматичних вимикачів, 46 шт. світильників, 2 шт. сушарки для рук; 2)вода, каналізація, опалення - проведено установлення твердопаливного котла разом з приладдям для опалювальної системи, сталеві панельні радіатори 21 шт., унітази 3 шт., умивальники 3 шт., вентилятори витяжні 3 шт., бойлер 1 шт., прокладено 30 м. трубопроводів каналізації; 3)внутрішнє оздоблення - проведено встановлення 1186 м. профілю, укладання 312 м.кв. облицювальних стельових плит типу "Армстронг", штукатурення, шпаклювання 493 м.кв. стін та стель, фарбування 982 м.кв. стін та стель, улаштування підлоги на першому поверсі з теплою підлогою керамічною плиткою 192 м.кв. включаючи сходи та улаштування підлоги на другому поверсі ламінатом 127 м.кв., установлення 19 шт. дверних блоків; 4)зовнішнє оздоблення - проведено утеплення фасаду мінеральними плитами 395 м.кв. з опорядженням декоративним розчином та встановлено тротуарну бруківку 295 м.кв. на загальну суму 1999,174 тис. грн. та укладено додаткову угоду від 29.12.2020 №22 на продовження строку дії договору. На проведення технічного нагляду виконано робіт на суму 27,376 тис. грн. та укладено додаткову угоду від 29.12.2020р. №23 на продовження строку дії договору
x	Усього по Чернівецькій області:	x	10339,814	5314,122	2731,477	2731,477	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2281	x	3303,581	872,060	704,927	704,927	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	2243,800	2243,800	0,000	0,000	0,000	x
x	КЕКВ 3142	x	4792,433	2198,262	2026,550	2026,550	0,000	x
Чернігівська область								
40	Розроблення проекту організації території Ічнянського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів	2281	650,000	455,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано у зв'язку з наявністю простроченої кредиторської заборгованості по КПКВК 2401270 за виконання I етапу робіт з розроблення проекту організації території в сумі 195,0 тис.грн. згідно укладеного договору від 22.10.2019р за №41 з ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" та реорганізацією головного розпорядника коштів згідно постанови КМУ від 27.05.2020 № 425 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"
x	Усього по Чернігівській області:	x	650,000	455,000	0,000	0,000	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2281	x	650,000	455,000	0,000	0,000	0,000	x

м. Київ								
41	Розроблення Проекту організації території національного природного парку "Голосіївський", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів (внесення змін)	2281	529,000	3,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано. ПрАТ «НВК «Курс», який розробляв Проект організації не виконав належно умови Договору від 09.12.2016 № 09-16/80 про надання послуг по розробці Проекту організації території НПП «Голосіївський». НПП «Голосіївський» направив претензію до ПрАТ «НВК «Курс» від 28 грудня 2020 року № 633/2-01 в зв'язку з невідповідністю вимогам технічної документації, стратегічного плану розвитку, в тому числі економічним показникам та бюджетуванню НПП «Голосіївський»
42	Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку "Голосіївський" та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель	2281	1200,000	212,884	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано. Згідно з договором від 25.09.2019 № 25-18/65 з «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» розроблено Проект землеустрою та отримано позитивний висновок землепорядної експертизи. Готується внесення відомостей до ДЗК. Укладено додаткову угоду № 3 від 19.12.2020 на продовження виконання робіт в 2021 році
43	Збереження та відновлення гідрологічного режиму озера Шапарня і благоустрій прибережних зон стаціонарної та регульованої рекреації на території національного природного парку "Голосіївський" (розроблення проектно-кошторсної документації)	3142	300,000	5,000	0,000	0,000	0,000	Захід не виконано. Розробник повідомив про необхідність оновлення кошторсів. Укладено додаткову угоду від 30.12.2020 № 6 на продовження виконання робіт до 31.04.2021
x	Усього по м. Києву:	x	2029,000	220,884	0,000	0,000	0,000	x
x	у тому числі КЕКВ 2281	x	1729,000	215,884	0,000	0,000	0,000	x
x	КЕКВ 3142	x	300,000	5,000	0,000	0,000	0,000	x
x	Усього за напрямом:	x	79727,083	49177,100	8606,922	8606,922	0,000	x
x	в тому числі по КЕКВ 2210	x	645,840	645,840	241,223	241,223	0,000	x
x	КЕКВ 2281	x	15150,691	3752,368	1460,237	1460,237	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	39506,730	39506,730	1810,012	1810,012	0,000	x
x	КЕКВ 3142	x	24423,822	5272,162	5095,450	5095,450	0,000	x
Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища								
Державна екологічна інспекція України								
44	Зміцнення матеріально – технічної бази Державної екологічної інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів	3110	40000,000	40000,000	27541,136	27541,136	0,000	Захід виконано частково. З метою посилення ефективності та забезпечення виконання функцій державного нагляду (контролю) Держекоінспекцією та її територіальними органами придбано 1289 одиниць приладів, обладнання та комп'ютерної техніки, а саме: 26 од. спектрофотометрів типу ULAB 102; 36 од. ксисемірів S4-Standart kit Seven2Go (Mettler Toledo); 491 од. комп'ютерної техніки у складі: системний блок Lenovo ThinkCentre M75q-1, монітор рідкокристалічний LCD Samsung S24R350FHXXCI; 324 од.ноутбуків - 175 од. ноутбук тип 1 Lenovo V15-III, 149 од. ноутбук тип 2 Lenovo V15-III; 90 од. документ сканерів Epson DS-530 та 322 од. багатофункціональних пристроїв A4 Epson M3170 фабрика друку з WI-FI. У зв'язку з тим, що процедура відкритих торгів не відбулася через відсутність достатньої кількості учасників, переносні газоаналізатори - 49 од., розріджувачі газу- 42 од., лабораторні ваги- 41 од., іоніметри- 28 од. не було придбано.
x	Усього по ДЕІ	x	40000,000	40000,000	27541,136	27541,136	0,000	x
x	Усього за напрямом	x	40000,000	40000,000	27541,136	27541,136	0,000	x
x	в тому числі по КЕКВ 3110	x	40000,000	40000,000	27541,136	27541,136	0,000	x
x		x						x
x	Усього за бюджетною програмою	x	119727,083	89177,100	36148,058	36148,058	0,000	x
x	в тому числі по КЕКВ 2210	x	645,840	645,840	241,223	241,223	0,000	x
x	КЕКВ 2281	x	15150,691	3752,368	1460,237	1460,237	0,000	x
x	КЕКВ 3110	x	79506,730	79506,730	29351,148	29351,148	0,000	x
x	КЕКВ 3142	x	24423,822	5272,162	5095,450	5095,450	0,000	x

Державний секретар
Директор Департаменту бухгалтерського обліку та звітності
- головний бухгалтер



Євдокія ЯРОВА

Світлана РУРЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
природоохоронних заходів
за бюджетною програмою "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля"
КПКВК 2701270 2020 рік


(спеціальний фонд державного бюджету)

№ з/п	Назва заходу за планом	КЕКВ	Загальна кошторисна вартість заходу, тис. грн.	Обсяг коштів, передбачених планом, тис. грн.	Касові видатки, тис. грн.	Фактичні видатки, тис. грн.	Кредиторська заборгованість, тис. грн.	Очікувані якісні та (або) кількісні характеристики природоохоронного ефекту (результативні показники)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збереження природно-заповідного фонду								
Херсонська область								
1	Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку "Нижньодніпровський" та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель	2281	7329,000	4835,481	4835,481	4835,481	0,000	Захід в межах календарного плану виконано. У 2020 році згідно з договором від 12.08.2019 № 12/08 укладеним з ТОВ Архізем розроблено проекти землеустрою, здійснено погодження меж землекористування, складено відповідні обмінні файли XML. Проект готується до проведення державної експертизи землепорядної документів, затвердження та внесення відомостей до ДЗК про обмеження у використанні земельних ділянок
x	Усього по Херсонській області	x	7329,000	4835,481	4835,481	4835,481	0,000	x
x	у тому числі по КЕКВ 2281	x	7329,000	4835,481	4835,481	4835,481	0,000	x
x	Усього за напрямом	x	7329,000	4835,481	4835,481	4835,481	0,000	x
x	в тому числі по КЕКВ 2281	x	7329,000	4835,481	4835,481	4835,481	0,000	x
Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища								
Апарат Міндовкілля								
2	Проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата банківських послуг, збір на обов'язкове пенсійне страхування	2240	171,853	171,853	91,128	91,128	0,000	Захід виконано частково. Сплачено банківські послуги, що супроводжували виплату Міндовкілля інвойсів з 22 внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування. Захід виконано не в повному обсязі у зв'язку з коливанням курсу валют

3	Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	2630	11456,866	11456,866	11391,000	11391,000	0,000	Захід виконано частково. Сплачено інвойси з 22 внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування, в тому числі погашено протерміновані раніше внески (заборгованості перед бюджетами міжнародних організацій природоохоронного спрямування) за 2018-2019 роки. Не сплачено інвойси по трьом внескам: членський внесок за Конвенцією про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів за 2020 р. (86964,3 грн), внесок до Цільового фонду конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин за 2020 р. (215848,8 грн) та внесок до Цільового фонду Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення за 2020 р. (97667,6 грн) у зв'язку з з коливанням курсу валют. Сплата даних внесків запланована у 2021 році
x	Усього Апарат Міндовкілья	x	11628,719	11628,719	11482,128	11482,128	0,000	x
x	в тому числі по КЕКВ 2240	x	171,853	171,853	91,128	91,128	0,000	x
x	КЕКВ 2630	x	11456,866	11456,866	11391,000	11391,000	0,000	x
x	Усього за напрямом	x						x
x	в тому числі по КЕКВ 2240	x	171,853	171,853	91,128	91,128	0,000	x
x	КЕКВ 2630	x	11456,866	11456,866	11391,000	11391,000	0,000	x
x		x						x
x	Усього за бюджетною програмою	x	18957,719	16464,200	16317,609	16317,609	0,000	x
x	в тому числі по КЕКВ 2240	x	171,853	171,853	91,128	91,128	0,000	x
x	КЕКВ 2281	x	7329,000	4835,481	4835,481	4835,481	0,000	x
x	КЕКВ 2630	x	11456,866	11456,866	11391,000	11391,000	0,000	x

Державний секретар

Директор Департаменту бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Євдокія ЯРОВА

Світлана РУПЕНКО