

Інформація

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2018

Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство екології та природних ресурсів України (Державне агентство водних ресурсів)
2. Найменування відповідального виконавця Дніпровське басейнове управління водних ресурсів (Київське регіональне управління водних ресурсів, Черкаське регіональне управління водних ресурсів, Нікопольське регіональне управління водних ресурсів, Кам'янське регіональне управління водних ресурсів).
3. Найменування замовника Дніпровське басейнове управління водних ресурсів (Київське регіональне управління водних ресурсів, Черкаське регіональне управління водних ресурсів, Нікопольське регіональне управління водних ресурсів, Кам'янське регіональне управління водних ресурсів).
4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач) Дніпровське басейнове управління водних ресурсів (Київське регіональне управління водних ресурсів, Черкаське регіональне управління водних ресурсів, Нікопольське регіональне управління водних ресурсів, Кам'янське регіональне управління водних ресурсів).
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (в цінах 2015 року) 1 289034,0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми КПКВ 2407800 «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»
7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом 37395 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Укрпівдендніпровдгосп», ДРПВІ «Дніпродіпровдгосп», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Технодар-Днепр»
9. Інформація щодо підрядної організації ПП «Універсалгазбуд», ПрАТ «СМУ-24»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання	вартість (тис. грн.)		
1. Відведення земельної ділянки, землепорядні роботи	-	-	-	-	-	-

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення закупівель та укладання договорів

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання (№ договору, дата укладання)	вартість (тис. грн.)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт, у тому числі:	березень-травень 2017	2087,5		2087,5		
Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ. Кам'янська захисна дамба (у т.ч. діагностика)	березень-травень 2017	1332,00	№ 17059 29.06.2017 з Інститутом «Укрпівдендіпро- водгосп»	1332,00		
Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ. Білозірська захисна дамба (у т.ч. діагностика)	березень-травень 2017	425,20	№ 17104 19.07.2017 з ТОВ «Технодар- Днепр»	425,2		
Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ. Діагностика Знам'янської захисної дамби	березень-травень 2017	216,00	№ 17061 29.06.2017 з Інститутом «Укрпівдендіпро- водгосп»	216,00		
Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ. Діагностика Нікопольської захисної дамби	березень-травень 2017	114,300	№ 17060 29.06.2017 з Інститутом «Укрпівдендіпро- водгосп»	114,30		
2. Проведення процедури закупівлі* щодо:		35307,5		35307,5		
Реконструкція Кам'янської та Знам'янської компресорних станцій	квітень-жовтень 2017	7784,26	Договори № 31 від 10.07.2017 та №	7230,83		

для захисту від затоплення Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області (Об'єкт захисного масиву Кам'янський Под)			78 від 28.11.2017 з ПП «Універсалгазбуд»			
			Договір № 2983к/РД від 25.07.2017 до 31.12.2017 «Дніпродіпроводго сп» - коригування ПКД, виконавча зйомка	416,73		
			Договір № 2983к/рд – АН від 26.07.2017 «Дніпродіпроводго сп» - авторський нагляд	29,55		
			Договір № 43 від 14.08.2017 ФОП Шаталов – тех.нагляд	107,15		
Реконструкція Білозірської насосної станції для захисту від затоплення Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області (Об'єкт захисного масиву Кам'янський Под)	березень- жовтень 2017	23228,22	Договір № 17 від 25.09.2017 ПрАТ «СМУ-24»	23228,22	Затримка із проведенням закупівель, пов'язана з необхідністю корегування проекту	29.06.2017 виконано корегування проекту ТОВ «Гідротехпроект», отримано висновок експертизи від 11.08.2017 № 21-0432-17, 11.09.2017 проведено тендер, 25.09.2017 укладено договір підряду, розпочато виконання робіт
Реконструкція Нікопольської компресорної станції м. Нікополь Дніпропетровської області	липень- жовтень 2017	4295,02	Договір № 4 від 22.08.2017 ПП «Універсалгазбуд»	4295,02	Затримка із проведенням закупівель, пов'язана з необхідністю погодження з місцевою громадою маршруту прокладання воздухогону та водогону по забудованій території приватного сектору	Питання проведення робіт на місцевості узгоджено. Отримано висновок експертизи від 07.07.2017 № 16-0801-17, проведено тендер та укладено договір підряду

Разом:		37395,00		37395,00	
--------	--	----------	--	----------	--

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання (№ договору, дата укладання)	вартість (тис. грн.)		
1. Виконання проектних робіт, всього, у тому числі:	березень-травень 2017	2087,5	Договори з Інститутом «Укрпівдендінводгосп» від 29.06.2017 та з ТОВ «Технодар-Днепр» від 19.07.2017	2087,5		
1.1. корегування						
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше						
2. Виконання всього, у тому числі:	березень-грудень 2017	35307,5		34678,69	Недовиконання пов'язане із неможливістю виконання окремих будівельних робіт у осінньо-зимовий період по об'єкту «Реконструкція Білозірської насосної станції для захисту від затоплення Кам'яно-Дніпровського району Запорізької області»	Враховуючи неналежні погодні умови у осінньо-зимовий період минулого року загальне виконання склало 98 % від передбачених лімітів. Кредиторська заборгованість складає 361 54 тис гривень.
2.1. будівельних робіт		15302,25	Договори від 19.07.2017 та 22.08.2017 ПП «Універсалгазбуд»	11643,58	Недовиконання пов'язане із неможливістю виконання окремих будівельних робіт у осінньо-зимовий період та збільшенням вартості обладнання	
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю,		12947,83	Договір від 22.08.2017 ПП	21620,19	Розбіжність пов'язана із фактичним виконанням	

матеріалів			«Універсалгазбуд», Договір № 17 від 25.09.2017 ПрАТ «СМУ-24»		договірних зобов'язань	
2.3. інших		5822,31		209,36	Розбіжність пов'язана із фактичним виконанням договірних зобов'язань	
2.3.1. утримання служби замовника		157,7				
2.3.2. авторський		516,49		40,63		
2.3.3. технічний нагляд		560,92		762,72		
2.3.4. коригування проектно-кошторисної документації				402,21		
3.Разом: (1+2)		37395,0		36766,19		

11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями


(тис. грн.)

План фінансування на 2017 рік	у тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	План розробки (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
37395,0			5390,0	7150,0	7167,5	8610,0	1760,0	1760,0	1760,0	3797,5		
	Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування											
37395,0				1869,8	1869,8	1869,8	1869,8	1869,8	3739,5	5609,3	7479,0	11218,2
	Касові видатки											
36766,19							767,12	1176,25	7723,27	6935,83	5190,76	14972,96

12. Додатки:

1. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2018 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

Голова Агентства _____ (найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)


(підпис)

М. П.

І.Овчаренко _____
(ініціали та прізвище)

НАКАЗ

29.05.2017

Київ

№ 203/538


Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЮМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік Міністерства екології та природних ресурсів України за КПКВК 2407800, що додається.

Міністр екології та природних
ресурсів України



О. СЕМЕРАК

Міністр фінансів України

О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерство екології та природних ресурсів України

(співзгоджено з головним розпорядником коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

29 травня 2017р. №203/538

Паспорт
бюджетної програми на 2017 рік

1.	240	Міністерство екології та природних ресурсів України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2407000	Державне агентство водних ресурсів України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	2407800	0511	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ
	(КПКВК ДБ)	(КФЖВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 395,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 37 395,0 тис. гривень, та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року".
 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 574 "Деякі питання управління державними інвестиціями".
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 361 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ" (зі змінами).
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1. Формування і забезпеченні реалізації державної політики у сфері раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізації заподіюваних нею збитків на території захисних масивів дніпровських водосховищ.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Дослідження та розроблення проектів спрямування за спеціальним забезпеченням земельної ділянки (придбання оренда, оформлення прав) інших заходів щодо реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Дослідження та розроблення проектів спрямування за спеціальним забезпеченням земельної ділянки (придбання оренда, оформлення прав) інших заходів щодо реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2 087,5		2 087,5
2	Виконання будівельних робіт, придбання всадибунків, обладнання інвентарю, виконання іншеко-відшкодувальних робіт щодо реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	35 307,5		35 307,5
Всього		37 395,00	0,00	37 395,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	37 395,0		37 395,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Забезпечення заходів з питань дніпровського водогосподарства, на якому працюються реконструкція гідротехнічних споруд	тис. грн	Державний інвестиційний проєкт	197,0		197,0
2	Загальна кошторисна вартість реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	тис. грн	Державний інвестиційний проєкт	1 289 034,0		1 289 034,0
2 продукту						

1	Кількість об'єктів захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проведено роботи з реконструкції	шт	3	Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	3,0	3,0
2	Кількість споруд захисних масивів дніпровських водосховищ, які будуть введені в експлуатацію у 2017 році	од		Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	4,0	4,0
	Кількість територій захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких введено в експлуатацію гідротехнічних споруд	шт.га		Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	6,8	6,8
4	Розроблена проектно-кошторисна документація	од		Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	4,0	4,0
3 ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію однієї споруди захисних масивів дніпровських водосховищ, введеної в експлуатацію у 2017 році	тисяч грн		Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	15 288,7	
4 якості						
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс		Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	5,4	
2	Рівень будівельної готовності гідротехнічних споруд	відс		Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 27.09.2016, акти виконаних робіт	5,2	
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс		Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання, акти виконаних робіт	100,0	
4	Чистота території захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проведено реконструкцію гідротехнічних споруд, у такий спосіб, який забезпечує дію всіх водосховищ	відс		Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	3,5	
5	Кількість садиб, захищених від підняття рівня води	од		Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	11 899,0	

12. Розподіл витратків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар

(підписувача рішень про розподілку коштів державного бюджету)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Заступник Міністра/директор Департаменту

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 240 Міністерство екології та природних ресурсів України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2407000 Державне агентство водних ресурсів України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2407800 0511 Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37395,0		37395,0	36766,2		36766,2	-628,8		-628,8

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дослідження та розроблення проекту (просектування за стадіями) забезпечення земельною ділянкою (придбання/оренда, оформлення прав) інші заходи щодо реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ.	2087,5		2087,5	2087,5		2087,5			
2	Виконання будівельних робіт, придбання устаткування, обладнання, інвентарю, виконання пуско-налагоджувальних робіт щодо реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ.	35307,5		35307,5	34678,7		34678,7	-628,8		-628,8
Всього		37 395,0		37 395,0	36 766,2		36 766,2	-628,8		-628,8

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	37 395,0		37 395,0	36 766,2		36 766,2	-628,8		-628,8

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Загальна площа масивів дніпровських водосховищ, на яких проводиться реконструкція гідротехнічних споруд	тис.га	Державний інвестиційний проект	197		197	197		197			
2	Загальна кошторисна вартість реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	1289034		1289034	1289034		1289034			
2 продукту												
1	Кількість об'єктів захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проводились роботи з реконструкції	шт.	Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	3		3	3		3			
2	Кількість споруд захисних масивів дніпровських водосховищ, які будуть введені в експлуатацію у 2017 році	од.	Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	4		4	3		3	-1		-1
Примітка: У результаті коригування проектно-документації збільшилась вартість об'єкта "Реконструкція Білозірської насосної станції для захисту від затоплення Кам'янка-Дніпровського району "Запорізької області", що стало причиною зменшення показника.												
3	Площа захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проведено реконструкцію гідротехнічних споруд	тис.га	Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	6,8		6,8	6,8		6,8			
4	Розроблена проектно-кошторисна документація	од.	Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	4		4	4		4			
3 ефективності												

1	Середні витрати на реконструкцію однієї споруди захисних масивів дніпровських водосховищ введеної в експлуатацію у 2017 році	тис.грн.	Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	15288,7	10759,3	-4529,4
Примітка: Показник зменшився тому, що Білозірська насосна станція не була уведена в експлуатацію у 2017 році.						
4 якості						
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	5,4	5,3	-0,1
Примітка: Показник зменшився тому, що Білозірська насосна станція не була уведена в експлуатацію у 2017 році, а також, у зв'язку із недоосвоєнням коштів.						
2	Рівень будівельної готовності гідротехнічних споруд	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 27.09.2016, акти виконаних робіт	5,2	5,1	-0,1
Примітка: Показник зменшився тому, що Білозірська насосна станція не була уведена в експлуатацію у 2017 році, а також, у зв'язку із недоосвоєнням коштів.						
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання, акти виконаних робіт	100	100	
4	Частка території захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проведено реконструкцію гідротехнічних споруд, у загальній площі масиву дніпровських водосховищ	відс.	Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	3,5	3,5	
5	Кількість садіб захищених від шкідливої дії вод	од.	Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання	11899	11535	-364
Примітка: Зменшення показника пов'язано із тим, що роботи із реконструкції Нікопольської компресорної станції не були завершені у поточному році.						

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2017 році на виконання робіт за цією бюджетною програмою було виділено 37395,0 тис. гривень. З ці кошти було завершено реконструкцію Кам'янської та Знам'янської компресорних станцій та протифільтраційної завіси, чим підвищено захищеність м. Кам'янка-Дніпровська, та сіл Велика Знам'янка і Водяне у Запорізькій області. Розпочаті роботи з реконструкції Нікопольської компресорної станції у Дніпропетровській області та продовжені роботи з реконструкції Білозірської насосної станції у Запорізькій області. Разом з тим до бюджету відкликано 628,8 тис. грн. через те що будівельні роботи виконані не в повному обсязі, а саме, Білозірська насосна станція не була уведена в експлуатацію у 2017 році у результаті перерахунку кошторисної документації.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

М.Хорєв

(прізвище та ініціали)

Н.Жукова

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
НІКОПОЛЬСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Україна, 53207, м. Нікополь Дніпропетровської області, вул. Лісна, .
E-mail: nikopolruvr@ukr.net

Довідка

щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів
за проектом у 2017 році.

По програмі КПКВ 2407800 КЕКВ 3142 «Реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» станом на 02.01.2018р.

Фінансування –7784260,00 грн.

Касових видатків –7422718,15 грн.

Залишок коштів –361541,85 грн.

В.о.начальника управління
Головний бухгалтер



В. Гаврилок
С.Рибка



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ
БУДІВНИЦТВА ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ"**

65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13 тел-факс: (048) 766-90-79 36849291@ukr.net

Довідка
щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів
за проектом

По програмі КПКВ 2407800 КЕКВ 3210 Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів Дніпровських водосховищ станом на 01.01.2018р.

Фінансування – 29610740,00 грн.

Касових видатків – 29343469,55 грн.

Залишок коштів, які повернуто до бюджету – 267270,45 грн.

Головний бухгалтер

О.М.Семененко